

АКТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ ЗА 2019 ГОД.

« » март 2020г.

Новосибирская область, от имени которой выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост», действующее в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 15.10.2019 № 404-п «Об определении уполномоченной организации» в лице рабочей группы:

Главный инженер ГКУ НСО «Мост»	- Виноградов В.О.;
Начальник ОСК ГКУ НСО «Мост»	- Ананьева Т.Н.;
Начальник ТО ГКУ НСО «Мост»	- Михайлов В.В.;

действующей на основании письма Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 09.01.2020 № 2-07/28, (далее – «Концедент»), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская концессионная компания» в лице:

Заместитель генерального директора по производству	- Фирсов Е. М.;
Заместитель главного инженера	- Романов А. В.;
Начальник отдела ПИР и АО	- Юрьев А. В.;
Начальник отдела технического надзора	- Демчук А. В.;

действующих на основании прав по должности, (далее – «**Концессионер**»), в соответствии с п. 5.1. приложения № 10 к Концессионному соглашению в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска от 06.12.2017, положений методики Контроля на Инвестиционной стадии, составили настоящий Акт о результатах контроля выполнения условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии о нижеследующем:

Концедент в период с «01» января 2019 года по «27» января 2020 года провел:

- Мониторинг в количестве семи мероприятий Контроля (Приложения 1,2,3,4,5,6,7);
- Плановые проверки в количестве трёх мероприятий Контроля (с учетом представленной Концессионером Отчетности за I-IV кварталы 2019 года) (Приложения 8,9,10);
- Внеплановые проверки, как мероприятия Контроля не проводились

В результате проведенных мероприятий по Контролю выполнения условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии Нарушений (приложение 1 к приложению 15 Концессионного соглашения) не выявлено.

Замечания, указанные в актах о проведении мероприятий по Контролю выполнения условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии, устраняются в рамках действующего законодательства с учётом условий Концессионного соглашения.

Приложения:

1. Акт мониторинга выполнения условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии от 08.05.2019;
2. Акт мониторинга выполнения условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии от 16.05.2019;
3. Акт мониторинга выполнения условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии от 30.05.2019;
4. Акт мониторинга выполнения условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии от 13.06.2019;

5. Акт мониторинга выполнения условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии от 27.06.2019;
6. Акт мониторинга выполнения условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии от 11.07.2019;
7. Акт мониторинга выполнения условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии от 10.10.2019;
8. Акт плановой проверки выполнения условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии от 15.08.2019;
9. Акт плановой проверки выполнения условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии от 12.11.2019;
10. Акт плановой проверки выполнения условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии от 27.01.2020;

Концедент:



Виноградов В. О.
(Ф.И.О.)

Ананьева Т. Н.
(Ф.И.О.)

Михайлов В. В.
(Ф.И.О.)

Концессионер:



Фирсов Е. М.
(Ф.И.О.)

Романов А. В.
(Ф.И.О.)

Юрьев А. В.
(Ф.И.О.)

М.П. (подпись)

Демчук А. В.
(Ф.И.О.)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р.
ОБЬ В СТВЕРЕ УЛ. ИППОДРОМСКОЙ Г. НОВОСИБИРСКА НА УСЛОВИЯХ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ ОТ 06.12.2017г.

Вход. № 315
13 05 19

АКТ

МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА
ИНВЕСТИОННОЙ СТАДИИ.

«08» МАЯ 2019г.

ПРОВЕРКА № 1.

В порядке осуществления контроля исполнения Концедентом своих функций в рамках контроля за выполнением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по осуществлению Строительства, установленных Концессионным Соглашением, сроков исполнения обязательств в порядке предусмотренным приложением №10 Концессионного соглашения (Контроль Концедента).

В соответствии с письмом-уведомлением от 30.04.2019 № 2662-07/28 рабочей группой в составе:


Главного инженера ГКУ НСО «Мост» Виноградова В.О., начальника строительного контроля ГКУ НСО «Мост» Ананьевой Т.Н.



Провели проверку соблюдения выполнения условий Концессионного соглашения в отношении строительства объекта: «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска» по представленному отчету об исполнении концессионного соглашения (отчетный период 1 квартал 2019г).

Проверены объемы выполненных работ по п. 21.8 Ведомости объемов и стоимости работ, согласованной Концедентом письмом от 28.09.2018 №6515-017/28 «Шумозащитное остекление. Этап 2.» комплекс 0,0408 (652,57м²) на общую сумму 18 167 373,42 рублей (4,08%) (акт КС-2 № 1 от 31.03.2019, отчетный период 01.01.2019 – 31.03.2019); проверены объемы выполненных работ по п. 23.8. Ведомости объемов и стоимости работ, согласованной Концедентом письмом от 28.09.2018 №6515-017/28 «Переустройство сетей водопровода и бытовой канализации. Этап 2.» комплекс 0,0245(193,50пм) на общую сумму 12 512 277,57 рублей (2,45%) (акт КС-2 № 2 от 31.03.2019, отчетный период 01.01.2019 – 31.03.2019).

В результате проверки нарушений не выявлено Концессионером условий Концессионного соглашения. Объемы соответствуют представленной исполнительной документации.



Концедент, по письму от 30.04.2019 № 2662-07/28:


М.П. (подпись)
М.П. (подпись)


(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Концессионер


М.П. (подпись)
М.П. (подпись)


(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р.
ОБЬ В СТВЕРЕ УЛ. ИППОДРОМСКОЙ Г. НОВОСИБИРСКА НА УСЛОВИЯХ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ ОТ 06.12.2017г.

АКТ

МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА
ИНВЕСТИОННОЙ СТАДИИ.

«16» МАЯ 2019г.

ПРОВЕРКА № 2.

В порядке осуществления контроля исполнения Концедентом своих функций в рамках контроля за выполнением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по осуществлению Строительства, установленных Концессионным Соглашением, сроков исполнения обязательств в порядке предусмотренным приложением №10 Концессионного соглашения (Контроль Концедента).

В соответствии с письмом-уведомлением от 30.04.2019 № 2662-07/28 рабочей группой в составе: начальника отдела строительного контроля ГКУ НСО «Мост» Ананьевой Т.Н., ведущего инженера отдела строительного контроля ГКУ НСО «Мост» Стараковского С.В.,

провели проверку соблюдения выполнения условий Концессионного соглашения в отношении строительства объекта: «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска», в части производства работ строительно-монтажных работ за отчетный период с 01.05.2019 по 16.05.2019г.

Выполнение раздела «Переустройство сетей водопровода и бытовой канализации. Этап 2.» по п. 23.8. Ведомости объемов и стоимости работ: ведутся подготовительные работы строительной площадки по ул. Широкая (ограждение места производства работ в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения);

Выполнение раздела «Шумозащитное остекление. Этап 2.» по п. 21.8. Ведомости объемов и стоимости работ: продолжаются работы по шумозащитному остеклению по ул. Котовского и ул. Широкая.

В результате проверки Концессионером не выявлено нарушений условий Концессионного соглашения.

Концедент, по письму от 30.04.2019 № 2662-07/28:



М.П.

(подпись)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Концессионер



М.П.

(подпись)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р.
ОБЬ В СТВЕРЕ УЛ. ИППОДРОМСКОЙ Г. НОВОСИБИРСКА НА УСЛОВИЯХ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ ОТ 06.12.2017г.

АКТ

МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ.

«30» МАЯ 2019г.

ПРОВЕРКА № 3.

В порядке осуществления контроля исполнения Концедентом своих функций в рамках контроля за выполнением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по осуществлению Строительства, установленных Концессионным Соглашением, сроков исполнения обязательств в порядке предусмотренным приложением №10 Концессионного соглашения (Контроль Концедента).

В соответствии с письмом-уведомлением от 30.04.2019 № 2662-07/28 рабочей группой в составе: начальника отдела строительного контроля ГКУ НСО «Мост» Ананьевой Т.Н., ведущего инженера отдела строительного контроля ГКУ НСО «Мост» Стараковского С.В.,


провели проверку соблюдения выполнения условий Концессионного соглашения в отношении строительства объекта: «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска», в части производства работ строительно-монтажных работ за отчетный период с 16.05.2019 по 30.05.2019г.


1. Выполнение раздела «Переустройство сетей водопровода и бытовой канализации. Этап 2» по п. 23.8. Ведомости объемов и стоимости работ: ведутся подготовительные работы строительной площадки по ул. Широкая (устройство котлована под камеру, поставка материалов на строительную площадку);
2. Выполнение раздела «Шумозащитное остекление. Этап 2» по п. 21.8. Ведомости объемов и стоимости работ: продолжаются работы по шумозащитному остеклению по ул. Котовского №16; ул. Широкая №15; №35/1; №7; №3; №5; №21; №23.

В результате проверки Концессионером не выявлено нарушений условий Концессионного соглашения.

Концедент, по письму от 30.04.2019 № 2662-07/28:


М.П. _____ (подпись)
М.П. _____ (подпись)





(Ф.И.О.)


(Ф.И.О.)

Концессионер

М.П. _____ (подпись)
М.П. _____ (подпись)



(Ф.И.О.)


(Ф.И.О.)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р.
ОБЬ В СТВЕРЕ УЛ. ИППОДРОМСКОЙ Г. НОВОСИБИРСКА НА УСЛОВИЯХ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ ОТ 06.12.2017г.

АКТ

МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА
ИНВЕСТИОННОЙ СТАДИИ.

«13» ИЮНЯ 2019г.

ПРОВЕРКА № 4.

В порядке осуществления контроля исполнения Концедентом своих функций в рамках контроля за выполнением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по осуществлению Строительства, установленных Концессионным Соглашением, сроков исполнения обязательств в порядке предусмотренным приложением №10 Концессионного соглашения (Контроль Концедента).

В соответствии с письмом-уведомлением от 30.04.2019 № 2662-07/28 рабочей группой в составе: начальника отдела строительного контроля ГКУ НСО «Мост» Ананьевой Т.Н., ведущего инженера отдела строительного контроля ГКУ НСО «Мост» Стараковского С.В.,

провели проверку соблюдения выполнения условий Концессионного соглашения в отношении строительства объекта: «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска», в части производства работ строительно-монтажных работ за отчетный период с 30.05.2019 по 13.06.2019г.

1. Выполнение раздела «Переустройство сетей водопровода и бытовой канализации. Этап 2» по п. 23.8. Ведомости объемов и стоимости работ: ведутся работы по ул. Широкая – ул. Ватутина (устройство камеры №7 – крепление котлована камеры, бетонирование подготовки основания камеры, устройство траншеи под трубопровод протяженностью 20п.м.; камера № 14 – подготовка под основание из бетона; устройство трубы диам.315мм до угла поворота протяженностью 21п.м.);
2. Выполнение раздела «Шумозащитное остекление. Этап 2» по п. 21.8. Ведомости объемов и стоимости работ: продолжаются работы по шумозащитному остеклению по ул. Котовского №16; №18/2; №12/1; ул. Широкая №15; №19; №19/1; №35/1; №7; №3; №5; №21; №23. Всего общий объем установки шумозащитного остекления составляет более 2300м² (1053шт), в том числе выполнено за отчетный период 686 м² (305шт).

В результате проверки Концессионером не выявлено нарушений условий Концессионного соглашения.

Концедент, по письму от 30.04.2019 № 2662-07/28:



(подпись)


(подпись)
Концессионер


(подпись)


(подпись)




(Ф.И.О.)



(Ф.И.О.)



(Ф.И.О.)



(Ф.И.О.)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р.
ОБЬ В СТВЕРЕ УЛ. ИППОДРОМСКОЙ Г. НОВОСИБИРСКА НА УСЛОВИЯХ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ ОТ 06.12.2017г.

АКТ

МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ.

«27» ИЮНЯ 2019г.

ПРОВЕРКА № 5.

В порядке осуществления контроля исполнения Концедентом своих функций в рамках контроля за выполнением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по осуществлению Строительства, установленных Концессионным Соглашением, сроков исполнения обязательств в порядке предусмотренным приложением №10 Концессионного соглашения (Контроль Концедента).

В соответствии с письмом-уведомлением от 30.04.2019 № 2662-07/28 рабочей группой в составе: начальника отдела строительного контроля ГКУ НСО «Мост» Ананьевой Т.Н., ведущего инженера отдела строительного контроля ГКУ НСО «Мост» Стараковского С.В.,

провели проверку соблюдения выполнения условий Концессионного соглашения в отношении строительства объекта: «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска», в части производства работ строительно-монтажных работ за отчетный период с 13.06.2019 по 27.06.2019г.

1. Выполнение раздела «Переустройство сетей водопровода и бытовой канализации. Этап 2» по п. 23.8. Ведомости объемов и стоимости работ: работы приостановлены;
2. Выполнение раздела «Шумозащитное остекление. Этап 2» по п. 21.8. Ведомости объемов и стоимости работ: продолжаются работы по шумозащитному остеклению по ул. Котовского №16; № 18/1; №18/2; №12/1; ул. Широкая №1/1; №15; №19; №19/1; №35/1; №7; №3; №5; №21; №23. Всего общий объем установки шумозащитного остекления составляет более 3800м² (1705шт), в том числе выполнено за отчетный период 1536 м² (653шт).


В результате проверки Концессионером не выявлено нарушений условий Концессионного соглашения.


Концедент, по письму от 30.04.2019 № 2662-07/28:



М.П. _____ (подпись)
М.П. _____ (подпись)
Концессионер

М.П. _____ (подпись)
М.П. _____ (подпись)


(Ф.И.О.)


(Ф.И.О.)


(Ф.И.О.)


(Ф.И.О.)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р.
ОБЬ В СТВЕРЕ УЛ. ИППОДРОМСКОЙ Г. НОВОСИБИРСКА НА УСЛОВИЯХ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ ОТ 06.12.2017г.

АКТ

МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ.

«11» ИЮЛЯ 2019г.

ПРОВЕРКА № 6.

В порядке осуществления контроля исполнения Концедентом своих функций в рамках контроля за выполнением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по осуществлению Строительства, установленных Концессионным Соглашением, сроков исполнения обязательств в порядке предусмотренным приложением №10 Концессионного соглашения (Контроль Концедента).


В соответствии с письмом-уведомлением от 30.04.2019 № 2662-07/28 рабочей группой в составе: начальника отдела строительного контроля ГКУ НСО «Мост» Ананьевой Т.Н., ведущего инженера отдела строительного контроля ГКУ НСО «Мост» Стараковского С.В.,

провели проверку соблюдения выполнения условий Концессионного соглашения в отношении строительства объекта: «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска», в части производства работ строительно-монтажных работ за отчетный период с 27.06.2019 по 11.07.2019г.

1. Выполнение раздела «Переустройство сетей водопровода и бытовой канализации. Этап 2» по п. 23.8. Ведомости объемов и стоимости работ: работы приостановлены;
2. Выполнение раздела «Шумозащитное остекление. Этап 2» по п. 21.8. Ведомости объемов и стоимости работ: продолжаются работы по шумозащитному остеклению по ул. Котовского №16; № 18/1; №18/2; №12/1; ул. Широкая №1/1; №15; №19; №19/1; №35/1; №7; №3; №5; №21; №23. Всего общий объем установки шумозащитного остекления составляет более 5600м² (2519шт), в том числе выполнено за отчетный период 1831 м² (814шт).

В результате проверки Концессионером не выявлено нарушений условий Концессионного соглашения.

Концедент, по письму от 30.04.2019 № 2662-07/28:


М.П. _____ (подпись)
М.П. _____ (подпись)
Концессионер

М.П. _____ (подпись)
М.П. _____ (подпись)

Ананьева Т.Н.

(Ф.И.О.)
Стараковский С.В.

(Ф.И.О.)
Курочкин А.Г.

(Ф.И.О.)
Андреева В.В.

(Ф.И.О.)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р.
ОБЬ В СТОРЕ УЛ. ИППОДРОМСКОЙ Г. НОВОСИБИРСКА НА УСЛОВИЯХ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ ОТ 06.12.2017г.

АКТ

МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА
ИНВЕСТИОННОЙ СТАДИИ.

«10» ОКТЯБРЯ 2019г.

ПРОВЕРКА № 7.

В порядке осуществления контроля исполнения Концедентом своих функций в рамках контроля за выполнением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по осуществлению Строительства, установленных Концессионным Соглашением, сроков исполнения обязательств в порядке предусмотренным приложением №10 Концессионного соглашения (Контроль Концедента).

В соответствии с письмом-уведомлением от 30.04.2019 № 2662-07/28 от Концедента, начальник отдела строительного контроля ГКУ НСО «Мост» Ананьева Т.Н., и представитель от Концессионера, провели проверку соблюдения выполнения условий Концессионного соглашения в отношении строительства объекта: «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска», в части производства работ строительно-монтажных работ за отчетный период с 11.07.2019 по 10.10.2019г.

1. Выполнение раздела «Переустройство сетей водопровода и бытовой канализации. Этап 2» по п. 23.8. «Ведомости объемов и стоимости работ» - *работы приостановлены;*
2. Выполнение раздела «Шумозащитное остекление. Этап 2» по п. 21.8. «Ведомости объемов и стоимости работ» - *продолжаются работы по шумозащитному остеклению по ул. Котовского №13; №14; №15; №16; № 18/1; №18/2; №28; ул. Райсовета, 12; ул. Троллейная, №1; ул. Широкая №1; №1/1; №3; №5; №7; №13; №15; №15/1; №17; №19; №19/1; №21; №23; №35/1. Всего общий объем установки шумозащитного остекления выполнено с начала строительства более 8 000м² (или 3950шт), в том числе выполнено:*
апрель 2019 - 537 шт.;
май 2019 – 732 шт.;
июнь 2019 – 1083шт.;
июль 2019 – 517 шт.;
август 2019 – 558 шт.;
сентябрь – 243 шт.;
октябрь – 280 шт.
Нарушений производства работ по шумозащитному остеклению не выявлено.
3. Выполнение раздела «Переустройство кабельных линий 0,4-10кВ. Этап 2» по п. 23.10. «Ведомости объемов и стоимости работ» - *ведутся работы по переустройству кабельных линий по ул. Троллейная и ул. Широкая. ЛЗ-Л6 (КЛ03) и Л7-Л8 (КЛ04). Выполнены работы по разработке грунта под траншею и котлованы – 60,19м³; ГНБ – 135п.м.; прокладка труб ПЭ100 SDR13,6 d=160 в ГНБ – 811м; прокладка труб ПЭ100 SDR17 d=160 в траншее – 40м.*
Выявлены замечания по изменению заложения глубины прокладки труб в траншее в районе ул. Широкая, д.№5-№15, фактическая глубина 0,4м. В соответствии с РД глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее 0,7м, при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения не менее 1м.

Необходимо внести изменения в РД и согласовать с проектной организацией АО «Институт «Стройпроект» (ООО «Компания Новая Энергия»), с организацией оперативно-технического обслуживания и абонента КЛ.

Приложение: копия фото изменения глубины заложения кабельных труб – 1 лист.

Концедент, по письму от 30.04.2019 № 2662-07/28:

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Концессионер

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р.
ОБЬ В СТОРЕ УЛ. ИППОДРОМСКОЙ Г. НОВОСИБИРСКА НА УСЛОВИЯХ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ ОТ 06.12.2017г.

АКТ

ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА
ИНВЕСТИОННОЙ СТАДИИ.

«15» августа 2019г.

ПРОВЕРКА № 1

В порядке осуществления контроля исполнения Концедентом своих функций в рамках контроля за выполнением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по осуществлению Строительства, установленных Концессионным Соглашением, сроков исполнения обязательств в порядке предусмотренным приложением №10 Концессионного соглашения (Контроль Концедента), провели плановую проверку с 01 августа 2019г. по 15 августа 2019г.

Рабочей группой в составе:

Начальник ОСК ГКУ НСО «Мост» Ананьева Т.Н.,

Начальник технического отдела ГКУ НСО «Мост» Михайлов В.В.,

Заместитель генерального директора ООО «СКК» Фирсов Е.М.;

Заместитель главного инженера ООО «СКК» Романов А.В.;

Начальник отдела технического надзора ООО «СКК» Демчук А.В.;

провели плановую проверку соблюдения выполнения условий Концессионного соглашения в отношении строительства объекта: «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска» по представленному отчету об исполнении концессионного соглашения (отчетный период II квартал 2019г, а также по вопросам относящимся к Отчетности за IV квартал 2018г. и I квартал 2019г.), по следующим вопросам:

1. Для подтверждения расчета стоимости выполненных работ Рабочей документации на сумму 207 035 197,53 рублей без НДС в соответствии с утвержденной ведомостью объемов и стоимости работ (период IV кв. 2018г., I и II кв. 2019г), проверена комплектность количества РД, количество томов сметной документации, количество электронной версии РД (СД диск), наименование шифров комплектов РД (приложение №1, №2, №3 к акту плановой проверки на 10 листах);

2. Проверена рабочая документация по шумозащитному остеклению (шифр 5-802-2-ШО 01.1.);

3. Рассмотрена справочная информация к Расчету стоимости выполненных работ по Рабочей документации и строительному контролю предоставленная к Отчетности.

В результате проверки определены нерешенные вопросы:

1. Не определен порядок количества комплектности Рабочей документации, что не даёт возможности определить объективность расчета процента стоимости выполненных работ. Из представленных на проверку 109 комплектов Рабочей документации отсутствует сметная документация по 67 комплектам, в том числе:

1.1. В соответствии с Приложением № 1 (представлено на проверку 26 комплектов РД, из них: количество комплектов графической части (чертежи) от 4 экземпляров до 20 экземпляров, количество электронного вида по 3 экземпляра, разделы сметной документации отсутствуют);

1.2. В соответствии с Приложением №2 (представлено 39 комплектов РД, из них: количество комплектов графической части (чертежи) от 4 экземпляров до 12 экземпляров, количество электронного вида от 2 до 3 экземпляров, разделы сметной документации представлены к 23 комплектам РД, на 16 комплектов отсутствует сметная документация);

1.3. В соответствии с Приложением №3 (представлено 44 комплекта РД, из них: количество комплектов графической части (чертежи) от 2 экземпляров до 12 экземпляров, количество электронного вида от 1 до 3 экземпляров, разделы сметной документации представлены на 19 этапов, на 25 этапов отсутствует сметная документация);

Концессионером дано разъяснение, что в соответствии с условиями договора на разработку рабочей документации количество экземпляров рабочей документации (копий на бумажном носителе) выпускается исходя из фактической потребности при производстве соответствующих строительных и монтажных работ. В соответствии с пунктами 164 и 165 Соглашения Рабочая документация Концеденту передается в количестве 1 (одного) экземпляра. Расчет стоимости выполненных работ не предусматривает указания на количество экземпляров.

2. Проверена рабочая документация по шумозащитному остеклению (шифр 5-802-2-ШО 01.1.). В документации предусмотрена установка проветривателей, при этом дополнено, что установка шумозащитного остекления для собственников помещений в соответствии с комплектом 5-802-2-ШО 01.1. является добровольным мероприятием. При отказе собственника от установки шумозащитного остекления частично (например, отказ от установки ПШУ) или полностью, необходимо оформить соответствующий акт об отказе. В ходе плановой проверки были представлены отказы об установке ПШУ от собственников помещений.

Предлагаем откорректировать комплекс стоимости по «Ведомости объемов и стоимости работ» № п/п. 21.8 «Шумозащитное остекление». Этап 2», за счет исключения стоимости ПШУ.

Учитывая указанные нерешенные вопросы ООО «Сибирская концессионная компания», на основании раздела XI п.70 Концессионного Соглашения

ОБЯЗЫВАЮ:

Генерального директора ООО «НТК» управляющей организации ООО «Сибирская концессионная компания» Овчинникова П.А.:

Представить информацию по нерешенным вопросам плановой проверки в срок до «29» августа 2019г.

Информацию об исполнении нерешенных вопросов с приложением документов, подтверждающих устранение, или ходатайство о продлении срока исполнения с указанием причин и принятых мер по устранению нарушения, подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, представить:

Начальнику ГКУ НСО «Мост» Алексеевскому Ю.В по адресу: г. Новосибирск, 630099, ул. Октябрьская, 52, оф. 506Б

Приложения:

- Приложение № 1, № 2, № 3 на 10 листах.

Концедент, по письму от 30.04.2019 № 2662-07/28:

М.П. (подпись)
М.П. (подпись)

Анашьева Т.И.
(Ф.И.О.)
Михайлов В.В.
(Ф.И.О.)

Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирская концессионная компания»
Россия, г. Новосибирск
М.П. (подпись)
М.П. (подпись)
М.П. (подпись)

Барыс Е.И.
(Ф.И.О.)
Демидов Р.В.
(Ф.И.О.)
Романов А.В.
(Ф.И.О.)

Известное в настоящем Акте проверка
нерешенные вопросы в соответствии
с условиями концессионного соглашения
не являются нарушениями и не подлежат
устрашению. Позиция концессионера
относительно содержания Акта и условий
проверки и внесенных решений
направлена письмом № 789/19 от 23.08.19

Барыс Е.И.

Приложение № 1 к акту плановой проверки №1 от 15.08.2019г.

П.п	Шифр комплекта РД	№ Сопроводительного уведомления	Дата сопроводительного уведомления	Количество томов Сметной документации Шт.	Количество комплектов РД Шт.	Количество Эл. вид РД СД диск Шт.
1	5-802-1-ТР2.С1.АД01	Сопроводительное уведомление №0158	От 12.12.2018	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
2	5-802-1-ПР01.3	Сопроводительное уведомление №0159	От 19.12.2018	Нет в наличии	1 (+3 выданы)	3
3	5-802-2-С03.КЖ03	Сопроводительное уведомление №0027	От 23.11.2018	Нет в наличии	4	3
4	5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01	Сопроводительное уведомление №0044	От 30.11.2018	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
5	5-802-1-ППЗ.ИС2.КМ01	Сопроводительное уведомление №0045	От 30.11.2018	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
6	5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.2	Сопроводительное уведомление №0046	От 30.11.2018	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
7	5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1	Сопроводительное уведомление №0047	От 30.11.2018	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
8	5-802-1-ППЗ.ИС2.ОЧ01	Сопроводительное уведомление №0048	От 30.11.2018	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
9	5-802-1-ПР01.1	Сопроводительное уведомление №0052	От 30.11.2018	Нет в наличии	4	3
10	5-802-1-ПР01.2	Сопроводительное уведомление №0053	От 30.11.2018	Нет в наличии	4	3
11	5-802-1-ТР1.АД01	Сопроводительное уведомление №0075	От 30.11.2018	Нет в наличии	4	3
12	5-802-1-ЖДК.СС01	Сопроводительное уведомление №0085	От 30.11.2018	Нет в наличии	4	3
13	5-802-2-С01.КЖ01	Сопроводительное уведомление №0009	От 23.11.2018	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
14	5-802-2-С01.КЖ02	Сопроводительное уведомление №0010	От 23.11.2018	Нет в наличии	4	3
15	5-802-2-С01.КЖ03	Сопроводительное уведомление №0011	От 23.11.2018	Нет в наличии	5 (+3 выданы)	3
16	5-802-2-С01.КЖ04	Сопроводительное уведомление №0012	От 23.11.2018	Нет в наличии	4	3
17	5-802-2-С03.КЖ01	Сопроводительное уведомление №0025	От 23.11.2018	Нет в наличии	4	3
18	5-802-2-С03.КЖ02	Сопроводительное уведомление №0026	От 23.11.2018	Нет в наличии	4	3
19	5-802-2-С03.КЖ04	Сопроводительное уведомление №0028	От 23.11.2018	Нет в наличии	4	3
20	5-802-2-ПР01	Сопроводительное уведомление №0017	От 23.11.2018	Нет в наличии	4	3
21	5-802-2-С01.АД01	Сопроводительное уведомление №0019	От 23.11.2018	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
22	5-802-2-ШО01.1	Сопроводительное уведомление №0021	От 23.11.2018	Нет в наличии	10 (+10 выданы)	3
23	5-802-2-ШО01.2	Сопроводительное уведомление №0022	От 23.11.2018	Нет в наличии	10 (+10 выданы)	3
24	5-802-2-ШО02.1	Сопроводительное уведомление №0023	От 23.11.2018	Нет в наличии	10 (+10 выданы)	3
25	5-802-2-ШО02.2	Сопроводительное уведомление №0024	От 23.11.2018	Нет в наличии	10 (+10 выданы)	3
26	5-802-2-С08.КЖ04	Сопроводительное уведомление №0032	От 23.11.2018	Нет в наличии	4	3

СОГЛАСОВАНО:

В.А. Анисимов

В.В. Мухоморов

Приложение № 2 к акту плановой проверки №1 от 15.08.2019г.

П.п.	№ Видов работ	Наименование Этапов работ	Наименование комплектов	Полный шифр	Количество томов Сметной документации Шт.	Количество комплектов РД Шт.	Количество Эл. вид РД СД диск Шт.
	0	Этап 0. Подготовительные работы					
	0.1	Очистка территории					
1	0.1.1	Очистка территории от зеленых насаждений	Очистка территории от зеленых насаждений	5-802-0-ПР01.1	3	5 (+3 выданы)	2
2	0.1.2	Снос (демонтаж) зданий и сооружений	Снос (демонтаж) зданий и сооружений	5-802-0-ПР01.2	3	5 (+3 выданы)	2
3	0.1.3	Снятие почвенно-растительного слоя	Снятие почвенно-растительного слоя	5-802-0-ПР01.3	3	5 (+3 выданы)	2
	0.4	Переустройство кабельных линий электропередач					
4	0.4.10	Переустройство КЛ 10 кВ. ПК 39	Переустройство КЛ 10 кВ. ПК 39	5-802-0-КЛ09	3	3 (+1 выдан)	2
5	0.4.12	Переустройство КЛ 10 кВ. Правый берег. В створе ул. Зыряновская	Переустройство КЛ 10 кВ. Правый берег. В створе ул. Зыряновская	5-802-0-КЛ11	3	4 (+2 выданы)	2
	0.8	Переустройство ливневой и бытовой канализации					
6	0.8.1	Переустройство коллектора бытовой канализации D2000 на ПК22	Переустройство коллектора бытовой канализации D2000 на ПК22	5-802-0-НК01	3	5 (+3 выданы)	2
7	0.8.1	Переустройство коллектора бытовой канализации D2000 на ПК22	Переустройство коллектора бытовой канализации D2000 на ПК22. Устройство камер	5-802-0-НК01.КЖ	3	4 (+2 выданы)	2
8	0.12	Шумозащитное остекление	Участок ПК 5+00 - ПК 15+00 (слева). Технические решения	5-802-0-ШО01.1	3	3 (+1 выдан)	2
9			Участок ПК 5+00 - ПК 15+00 (слева). Ведомости объемов работ	5-802-0-ШО01.2	3	3 (+1 выдан)	2

10	0.12	Шумозащитное остекление	Участок ПК 12+00 - ПК 20+00 (справа). Технические решения	5-802-0-ШО02.1	3	3 (+1 выдан)	2
11		Шумозащитное остекление	Участок ПК 12+00 - ПК 20+00 (справа). Ведомости объемов работ	5-802-0-ШО02.2	3	3 (+1 выдан)	2
12	0.12	Шумозащитное остекление	Участок ПК 20+00 - ПК 26+00 (справа). Технические решения	5-802-0-ШО03.1	3	3 (+1 выдан)	2
13			Участок ПК 20+00 - ПК 26+00 (справа). Ведомости объемов работ	5-802-0-ШО03.2	3	3 (+1 выдан)	2
14	0.12	Шумозащитное остекление	Участок ПК 18+00 - ПК 22+50 (слева). Технические решения	5-802-0-ШО04.1	3	3 (+1 выдан)	2
15			Участок ПК 18+00 - ПК 22+50 (слева). Ведомости объемов работ	5-802-0-ШО04.2	3	3 (+1 выдан)	2
16	0.12	Шумозащитное остекление	Участок ПК 26+00 - ПК 33+00 (справа). Технические решения	5-802-0-ШО05.1	3	3 (+1 выдан)	2
17			Участок ПК 26+00 - ПК 33+00 (справа). Ведомости объемов работ	5-802-0-ШО05.2	3	3 (+1 выдан)	2
18	0.12	Шумозащитное остекление	Участок ПК 34+00 - ПК 42+00. Технические решения	5-802-0-ШО06.1	3	3 (+1 выдан)	2
19			Участок ПК 34+00 - ПК 42+00. Ведомости объемов работ	5-802-0-ШО06.2	3	3 (+1 выдан)	2
20	0.12	Шумозащитное остекление	Участок ПК 50+00 - ПК 53+50. Технические решения	5-802-0-ШО07.1	3	3 (+1 выдан)	2
21			Участок ПК 50+00 - ПК 53+50. Ведомости объемов работ	5-802-0-ШО07.2	3	3 (+1 выдан)	2
22	0.12	Шумозащитное остекление	Участок ПК 54+00 - ПК 55+90. Технические решения	5-802-0-ШО08.1	3	3 (+1 выдан)	2
23			Участок ПК 54+00 - ПК 55+90. Ведомости объемов работ	5-802-0-ШО08.2	3	3 (+1 выдан)	3
		Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь					

	1.1	Искусственные сооружения					
	1.1.2	Реконструкция путепровода в створе ул. Зыряновская					
24	1.1.2.3	Мостовое полотно	Мостовое полотно	5-802-1-ПЗ.ИС2.МП01	Нет в наличии	5 (+5 выданы)	3
25	1.1.2.5	Сопряжение путепровода с насыпью	Сопряжение путепровода с насыпью	5-802-1-ПЗ.ИС2.КЖ02	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
	1.1.4	Эстакада основного хода на левом берегу					
26	1.1.4.1 9	Сталежелезобетонное пролетное строение (345м)	Пролетное строение на опорах 2-18...2-24	5-802-1-ОХ.ИС4.КМ05.1	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
	1.3.4	Устройство объездных дорог на период производства работ					
27	1.3.4.2	Транспортная развязка на пересечении с путепроводом в створе Красного проспекта. Этап 1.2.1	Транспортная развязка на пересечении с путепроводом в створе Красного проспекта. Этап 1.2.1	5-802-1-ОД02	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
28	1.3.4.3	Транспортная развязка на пересечении с путепроводом в створе Красного проспекта. Этап 1.2	Транспортная развязка на пересечении с путепроводом в створе Красного проспекта. Этап 1.2	5-802-1-ОД03	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
	2	Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского					
	2.1	Искусственные сооружения					
	2.1.1	Съезд С-1					
29	2.1.1.7	СВСиУ для сооружения опор	СВСиУ для сооружения опор	5-802-2-С01.СВ01	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
30	2.1.1.8	СВСиУ для сооружения пролетных строений	СВСиУ для сооружения пролетных строений	5-802-2-С01.СВ02	Нет в наличии	5 (+5 выданы)	3
	2.1.2	Съезд С-2					

31	2.1.2.3	Сталежелезобетонное пролетное строение	Сталежелезобетонное пролетное строение	5-802-2-C02.KM01	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
32	2.1.3.7	СВСиУ для сооружения опор	СВСиУ для сооружения опор	5-802-2-C03.CB01	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
	2.1.5	Съезд С-7					
33	2.1.5.6	Съезд С-7	Установка опорных частей	5-802-2-C07.ОЧ01	Нет в наличии	5 (+5 выданы)	3
34	2.1.5.7	СВСиУ для сооружения опор	СВСиУ для сооружения опор	5-802-2-C07.CB01	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
	2.1.6	Съезд С-8 (Путепровод с двухпутной трамвайной линией в створе ул. Широкая с выходом на ул. Ватутина)					
35	2.1.6.1 2	Установка опорных частей	Установка опорных частей	5-802-2-C08.ОЧ01	Нет в наличии	5 (+5 выданы)	3
36	2.1.6.1 3	СВСиУ для сооружения опор	СВСиУ для сооружения опор	5-802-2-C08.CB01	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
	2.2	Дорожные работы					
37	2.2.1.1	Разбивочные работы	Разбивочные работы	5-802-2-ПВО01	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
	2.9	Переустройство сетей водопровода и бытовой канализации					
38	2.9.2	Сети водопровода Д300. Ул. Троллейная. Ул. Широкая	Сети водопровода Д300. Ул. Троллейная. Ул. Широкая	5-802-2-НВ02	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
39	2.9.3	Сети водопровода. ПК1-ПК6. Съезд №20. ул. Широкая	Сети водопровода. ПК1-ПК6. Съезд №20. ул. Широкая. Водопровод Д100	5-802-2-НВ03	Нет в наличии	5 (+5 выданы)	3

СОГЛАСОВАНО:

А.А. Анискина Т.Н.

О.М. Оливеров В.В.

Приложение № 3 к акту плановой проверки №1 от 15.08.2019г

П.п	№ этапа	Наименование этапов работ по договору	Шифр комплекта РД	Количество томов Сметной документации Шт.	Количество Эл.вид сметной документации СД диск Шт.	Количество комплектов РД Шт.	Количество Эл. вид РД СД диск Шт.
Этап 0. Подготовительные работы							
	0.2	Организация дорожного движения					
1		Организация дорожного движения. Левый берег. Начало	5-802-0-ОДД01.1	1	1	1 (+1 выдан)	1
2		Организация дорожного движения. Левый берег. Окончание	5-802-0-ОДД01.2			1 (+1 выдан)	1
3		Организация дорожного движения. Правый берег.	5-802-0-ОДД02	1	1	1 (+1 выдан)	1
	0.4	Переустройство кабельных линий электропередач					
4	0.4.5	Переустройство КЛ 0,4 - 10 кВ. Правый берег. ПК 50 - ПК 53. Ул. Каменская магистраль	5-802-0-КЛ04	1	1	1 (+1 выдан)	1
5	0.4.6	Переустройство КЛ 0,4 - 10 кВ. Правый берег. ПК 53 - ПК 56. Ул. Каменская магистраль	5-802-0-КЛ05	1	1	2 (+2 выданы)	1
6	0.4.11	Переустройство КЛ 10 кВ. Правый берег. ПК 52	5-802-0-КЛ10	1	1	5 (+1 выдан)	1
	0.13	Железнодорожные коммуникации					
7	0.13.1	Железнодорожные коммуникации. Подготовительный период. Переустройство контактной сети. ПК 33	5-802-0-ЖДК.КС01	3	1	3 (+1 выдан)	1
8	0.13.2	Железнодорожные коммуникации. Подготовительный период. Переустройство	5-802-0-ЖДК.ВЛ01	3	1	3 (+1 выдан)	1

		линий ВЛ 10 кВ (ПЭ и АБ). ПК 33					
9	0.13.3	Железнодорожные коммуникации. Подготовительный период. Переустройство линий поездной радиосвязи. ПК 33	5-802-0-ЖДК.СС01	3	1	3 (+1 выдан)	1
10	0.13.4	Железнодорожные коммуникации. Подготовительный период. Переустройство ВОЛС на опорах контактной сети. ПК 33	5-802-0-ЖДК.СС02	3	1	3 (+1 выдан)	1
11	0.13.5	Железнодорожные коммуникации. Подготовительный период. Переустройство линии дистанционного управления. ПК 33	5-802-0-ЖДК.ВЛ02	3	1	3 (+1 выдан)	
12	0.13.6	Железнодорожные коммуникации. Подготовительный период. Переустройство линий 0,4 кВ. ПК 33	5-802-0-ЖДК.ВЛ03	3	1	3 (+1 выдан)	
13	0.13.7	Железнодорожные коммуникации. Заключительный период. Переустройство контактной сети. ПК 33	5-802-0-ЖДК.КС02	3	1	1 (+1 выдан)	1
14	0.13.8	Железнодорожные коммуникации. Заключительный период. Переустройство линий ВЛ 10 кВ (ПЭ и АБ). ПК 33	5-802-0-ЖДК.ВЛ04	3	1	1 (+1 выдан)	1
15	0.13.9	Железнодорожные коммуникации. Заключительный период. Переустройство линий поездной радиосвязи. ПК 33	5-802-0-ЖДК.СС03	3	1	1 (+1 выдан)	1
16	0.13.10	Железнодорожные коммуникации. Заключительный период.	5-802-0-ЖДК.СС04	3	1	1 (+1 выдан)	1

		Переустройство ВОЛС на опорах контактной сети. ПК 33					
17	0.13.11	Железнодорожные коммуникации. Заключительный период. Переустройство линии дистанционного управления. ПК 33	5-802-0-ЖДК.ВЛ05	3	1	1 (+1 выдан)	1
18	0.13.12	Железнодорожные коммуникации. Заключительный период. Заключительный период. Переустройство линий 0,4 кВ. ПК 33	5-802-0-ЖДК.ВЛ06	3	1	1 (+1 выдан)	1
19	0.13.13	Железнодорожные коммуникации. Заключительный период. Заключительный период. Переустройство кабелей связи. ПК 33	5-802-0-ЖДК.СС05	3	1	1 (+1 выдан)	1
	1	Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь					
	1.1	Искусственные сооружения					
	1.1.4	Эстакада основного хода на левом берегу					
	1.1.4.1	Крайние опоры (Опора 2-1, 2-24). Фундаменты					
20		Фундамент опоры 2-1	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ01	Нет в наличии	5 (+5 выданы)	3	
21		Фундамент опоры 2-24	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ07	Нет в наличии	5 (+5 выданы)	3	
22	1.1.4.2	Фундаменты опор 2-2...2-6	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ02	Нет в наличии	5 (+5 выданы)	3	
23	1.1.4.3	Фундаменты опор 2-7...2-9	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ03	Нет в наличии	5 (+5 выданы)	3	
24	1.1.4.4	Фундаменты опор 2-10...2-15	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ04	Нет в наличии	5 (+5 выданы)	3	
25	1.1.4.5	Фундаменты опор 2-16...2-17	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ05	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3	
26	1.1.4.6	Фундаменты опор 2-18...2-23	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ06	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3	
	1.1.4.7	Крайние опоры (Опора 2-1, 2-24). Тела опор					

27		Тело опоры 2-1	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ08	Нет в наличии	8	3
28		Тело опоры 2-24	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ14	Нет в наличии	8	3
29	1.1.4.8	Тела опор 2-2...2-6	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ09	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
30	1.1.4.9	Тела опор 2-7...2-9	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ10	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
31	1.1.4.10	Тела опор 2-10...2-15	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ11	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
32	1.1.4.11	Тела опор 2-16...2-17	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ12	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	
33	1.1.4.12	Тела опор 2-18...2-23	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ13	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
34	1.1.4.15	Сталежелезобетонное пролетное строение (319м)	5-802-1-ОХ.ИС4.КМ01.1	Нет в наличии	8	3
	1.1.4.32	СВСиУ для сооружения опор				
35		СВСиУ для сооружения крайних опор 2-1, 2-24	5-802-1-ОХ.ИС4.СВ01.1	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
36		СВСиУ для сооружения опор 2-2...2-6	5-802-1-ОХ.ИС4.СВ01.2	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
37		СВСиУ для сооружения опор 2-7...2-9	5-802-1-ОХ.ИС4.СВ01.3	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
38		СВСиУ для сооружения опор 2-10...2-15	5-802-1-ОХ.ИС4.СВ01.4	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
39		СВСиУ для сооружения опор 2-16, 2-17	5-802-1-ОХ.ИС4.СВ01.5	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
40		СВСиУ для сооружения опор 2-18...2-23	5-802-1-ОХ.ИС4.СВ01.6	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
	1.3.2	Дорожные работы. Основной ход				
41	1.3.2.11	Подъездная дорога к ЛОС и ТП. Участок №2	5-802-1-ПД.АД.ЛОС02	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
	1.3.4	Устройство объездных дорог на период производства работ				
42	1.3.4.1	Транспортная развязка на пересечении с путепроводом в створе Красного проспекта. Этап 1.1	5-802-1-ОД01	Нет в наличии	7 (+5 выданы)	3
	2	Этап 2. Строительство				

		транспортной развязки в створе ул. Станиславского				
	2.1	Искусственные сооружения				
	2.1.5	Съезд С-7				
	2.1.5.1	Крайние опоры				
43		Крайние опоры. Фундаменты	5-802-2-С07.КЖ01	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3
44		Крайние опоры. Тела опор	5-802-2-С07.КЖ02	Нет в наличии	3 (+5 выданы)	3

СОГЛАСОВАНО:

А.А. Иванова

М.М. Михайлов В.В.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СИБИРСКАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирская концессионная компания»
(ООО «Сибирская концессионная компания»)
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, пом. 4
ИНН 5407956575 ОГРН 1165476137573
Телефон: +7 (495) 789-85-55
E-mail: info@skk-vis.ru

Начальнику ГКУ НСО «Мост»
Алексеевскому Ю.В.

23.08.2019 № *789/19*

На № _____ от _____

*Мостовой переход через р. Обь
в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска.
В отношении Акта плановой проверки
от 15.08.2019г.*

Уважаемый Юрий Вениаминович!

В соответствии с утвержденной Методикой контроля в отношении концессионера за соблюдением условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии, предметом Контроля является соблюдение Концессионером или Лицами, относящимися к Концессионеру, в процессе создания объекта условий Концессионного соглашения, в том числе соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям градостроительного плана земельного участка объекта капитального строительства, соблюдения графика производства работ.

Указанной Методикой утверждены требования к оформлению результатов проверок, в частности форма Акта о результатах проверки.

По итогам проведения проверки Концедентом могут выявляться Нарушения или иные факты неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.

Указанные в Акте проверки нерешенные вопросы являются вопросами внутренней хозяйственной деятельности Концессионера. Согласно пункту 66 Концессионного соглашения, Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

Вместе с тем, в рамках разъяснения вышеуказанных нерешенных вопросов сообщаем следующее:

1. Концессионным соглашением от 06.12.2017 обязанности по разработке Рабочей документации возложены на Концессионера.

В соответствии с Приложением №1 к Концессионному соглашению (Термины, определения и порядок толкования), Рабочая документация - означает техническую документацию, разрабатываемую Концессионером с целью уточнения, изменения и детализации отдельных положений Проектной документации, в том числе пояснительная записка, рабочие чертежи, графические материалы, рабочие материалы и спецификации, а также иные положения, установленные Законодательством.

ГКУ НСО МОСТ
Вх. № 7/2 от 23.08.19г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СИБИРСКАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ

Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 (Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации) в состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают:

- рабочие чертежи, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей по маркам. Марки основных комплектов рабочих чертежей приведены в таблице Б.1 (приложение Б);

- прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

При этом конкретный состав прилагаемых документов и необходимость их выполнения устанавливаются соответствующими стандартами СПДС и заданием на проектирование.

Концедент письмом от 29.08.2018г. №5696-07/28 согласовал Техническое задание на разработку рабочей документации (далее – Техническое задание). Пунктом 8 Технического задания определены цели работы - Рабочую документацию разработать в объеме, достаточном для реализации принятых в проектной документации технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и изготовления строительных изделий, с учетом Предложений Подрядчика по изменению проектных решений, утвержденных Заказчиком. Пунктом 13 Технического задания определены требования к разработке сметной документации. Разработка сметной документации осуществляется по требованию Концедента в рамках этапа 0. Разработка сметной документации по этапам 1 и 2 в соответствии с требованиями п. 8 Технического задания не требуется.

Учитывая вышеизложенное, договором, заключенным между ООО «Сибирская концессионная компания» и ООО «ПФ «ВИС», не предусмотрены работы по разработке сметной документации на 1,2 этап строительства Объекта.

2. В отношении ПШУ Концессионер ранее в письме от 13.08.2019г. №761/19 изложил свою позицию. Повторно сообщаем, что оплата за выполненные работы не превышает стоимости комплекса 21.8 «Шумозащитное остекление» по Ведомости объемов и стоимости работ, согласованной Концедентом.

**Заместитель генерального
директора по производству**

Е.М. Фирсов

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р.
ОБЬ В СТОРЕ УЛ. ИППОДРОМСКОЙ Г. НОВОСИБИРСКА НА УСЛОВИЯХ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ ОТ 06.12.2017г.

АКТ

ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА
ИНВЕСТИОННОЙ СТАДИИ.

«12» ноября 2019г.

ПРОВЕРКА № 2

В порядке осуществления контроля исполнения Концедентом своих функций в рамках контроля за выполнением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по осуществлению Строительства, установленных Концессионным Соглашением, сроков исполнения обязательств в порядке предусмотренным приложением №10 Концессионного соглашения (Контроль Концедента), проведена плановая проверка с 31 октября 2019г. по 12 ноября 2019г.

Рабочей группой в составе:

Начальник ОСК ГКУ НСО «Мост» Ананьева Т.Н.,

Начальник технического отдела ГКУ НСО «Мост» Михайлов В.В.,

Заместитель главного инженера ООО «СКК» Романов А.В.;

Начальник отдела технического надзора ООО «СКК» Демчук А.В.;

провели плановую проверку соблюдения выполнения условий Концессионного соглашения в отношении строительства объекта: «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска» по представленному отчету об исполнении концессионного соглашения (отчетный период III квартал 2019г, а также начало производства работ по объекту: «Реконструкция путепровода по ул. Зыряновская»), по следующим вопросам:

1. Для подтверждения расчета стоимости выполненных работ Рабочей документации на сумму 122 959,41 тыс. руб. без НДС в соответствии с утвержденной ведомостью объемов и стоимости работ (III кв. 2019г), проверена комплектность количества РД, количество томов сметной документации, количество электронной версии РД (СД диск), наименование шифров комплектов РД (приложение №1, к акту плановой проверки на 5 листах);

2. Проверена рабочая документация по вопросу организации дорожного движения на период производства работ по реконструкции путепровода по ул. Зыряновская (шифр 5-802-1-В.ОДД 01.1.5);

3. Выездная проверка по обеспечению организации дорожного движения на период производства работ, в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения мэрией города Новосибирска ДТиДБК от 10.04.2019 № 720 и соответствие проектным решением 5-597-ПОС-1-6.2-ПЗ на предмет «Организация производства работ».

В результате проверки определены нерешенные вопросы:

1. Не определен порядок количества комплектности Рабочей документации, что не даёт возможности определить объективность расчета процента стоимости выполненных работ. Из представленных на проверку 55 комплектов Рабочей документации (Приложение № 9, 10 к отчету от 22.10.2019 №944/19, к акту №4 от 30.09.2019 сдачи-приемки работ), в том числе:

1.1. В соответствии с Приложением № 1 (представлено на проверку 55 комплектов РД, из них: количество комплектов графической части (чертежи) от 4 экземпляров до 12

экземпляров, количество электронного вида 3 экземпляра, разделы сметной документации отсутствуют по 50 комплектam, а именно на 1-ый и 2-ой этапы);

Концессионером дано разъяснение, что в соответствии с условиями договора на разработку рабочей документации количество экземпляров рабочей документации (копий на бумажном носителе) выпускается исходя из фактической потребности при производстве соответствующих строительных и монтажных работ. В соответствии с пунктами 164 и 165 Соглашения Рабочая документация Концеденту передается в количестве 1 (одного) экземпляра. Расчет стоимости выполненных работ не предусматривает указания на количество экземпляров.

2. Проверена рабочая документация по организации дорожного движения на период производства работ по реконструкции путепровода по ул. Зыряновская (шифр 5-802-1-В.ОДД 01.1.5), рабочая документация на 5 этапов в наличии имеется, согласованная в установленном порядке и утверждена к производству работ от 17.09.2019г.

3. При выездной проверке на площадку строительства «Реконструкции путепровода по ул. Зыряновская» представлены документы:

- разрешение на строительство от 19.09.2019 № 54-Ru54303000-316-2019;
- проект производства работ, утвержденный заказчиком от октября 2019г.;
- извещение о начале работ от 24.09.2019 №874/19 на строительной площадке в орган государственного строительного надзора «Ростехнадзор»;
- общий журнал работ № 8, зарегистрированный в Ростехнадзоре от 01.10.2019 №394/2;
- акт приема-передачи строительной площадки от 20.06.2019г.;

До начала строительных работ генеральная подрядная организация ООО ПФ «ВИС» получила разрешение на производство работ и всю необходимую для производства работ документацию. В соответствии с проектом производства работ и согласованной схемой организации дорожного движения, организацией установлены временные дорожные знаки и блоки ограждения под выделенную территорию строительной площадки.

На момент проверки:

- ведутся внутриплощадочные подготовительные работы (планировка территории, перекладка существующих и прокладка новых сетей инженерно-технического обеспечения, устройство временных дорог);
- при въезде на площадку не установлены информационные щиты;
- на дорожных знаках, размещены шильдики в неустановленном порядке, а именно не соответствуют требованиям технического регламента;
- на строительной площадке работы ведутся с нарушением для окружающей среды и населения. Присутствует доступ населения на территорию строительства. Согласованная схема организации дорожного движения не предусматривает полное исключения доступа посторонних лиц на объект строительства;
- не установлен паспорт объекта;

Учитывая замечания по обеспечению безопасности производства работ и обеспечению безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения, убедительно рекомендуем пересогласовать схему организации дорожного движения на период производства работ, с учетом обеспечения организованных пешеходных канализированных проходов для населения, а также устранить замечания по дорожным знакам и ограждениям, установить паспорт объекта в соответствии с нормативными требованиями. Предоставить график производства работ по реконструкции путепровода по ул. Зыряновская.

ОБЯЗЫВАЮ:

Исполнительного директора ООО «СКК» Е.А. Баскакова:

Представить информацию по устранению замечаний в кратчайшие сроки, а именно до конца плановой проверки в срок до «20» ноября 2019г.

Информацию об исполнении нерешенных вопросов с приложением документов, подтверждающих устранение, или ходатайство о продлении срока исполнения с указанием причин и принятых мер по устранению нарушения, подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, представить:

Начальнику ГКУ НСО «Мост» Алексеевскому Ю.В по адресу: г. Новосибирск, 630099, ул. Октябрьская, 52, оф. 506Б

Приложения:

- Приложение № 1 – сводная таблица по количеству рабочей документации - 5 листов;
- Приложение № 2 - копии фотоотчета: по знакам, ограждениям и информационной схеме объекта – 4 листа.

Концедент, по письму от 30.04.2019 № 2662-07/28:



(подпись)

(подпись)

Алексеев Ю.В.

(Ф.И.О.)

Алексеев Ю.В.

(Ф.И.О.)

Концессионер



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Давыдов А.В.

(Ф.И.О.)

Романов М.

(Ф.И.О.)

Указанные в настоящем Акте плановой проверки нерешенные вопросы в соответствии с условиями концессионного соглашения не являются нарушением. Пожизненное концессионера относительно содержания акта плановой проверки и вынесенных решений направлено письмом № 4028/19 от 19.11.2019г. и письмом № 489/19 от 23.08.2019г.

Приложение № 1
к плановой проверке
с 31.10.2019 по 20.11.2019г

П.п.	№ Видов работ	Наименование Этапов работ	Наименование комплектов	Полный шифр	Количество томов Сметной документации Шт.	Количество комплектов РД Шт.	Кол-во эл. экземпляров
1	0.4.4	Переустройство КЛ 0,4 - 10 кВ. Правый берег. ПК 50 - ПК 51	Переустройство КЛ 0,4 - 10 кВ. Правый берег. ПК 50 - ПК 51	5-802-0-КЛ03	1+ (2 аннулированы)=3	1+ (2 аннулированы)=3	1+ (2 аннулированы)=3
2	0.4.7	Переустройство КЛ 0,4 - 10 кВ.ПК 16	Переустройство КЛ 0,4 - 10 кВ.ПК 16	5-802-0-КЛ06	1+ (2 аннулированы)=3	1+ (3 аннулированы)=4	1+ (1 аннулированы)=2
3	0.4.8	Переустройство КЛ 10 кВ. ПК 19	Переустройство КЛ 10 кВ. ПК 19	5-802-0-КЛ07	1+ (2 аннулированы)=3	1+ (3 аннулированы)=4	1+ (1 аннулированы)=2
4	0.4.9	Переустройство КЛ 10 кВ. ПК 22	Переустройство КЛ 10 кВ. ПК 22	5-802-0-КЛ08	1+ (2 аннулированы)=3	1+ (3 аннулированы)=4	1+ (1 аннулированы)=2
5	0.8.7	Переустройство бытовой канализации. Правый берег	Переустройство бытовой канализации. Правый берег	5-802-0-НК07	1+ (1 аннулированы)=2	1+ (1 аннулированы)=2	1+ (1 аннулированы)=2
6	1.1.2.6	СВСиУ	СВСиУ для демонтажа балок пролетного строения и бетонирования ригелей опор. Шпунтовое ограждение для устройства сопряжения с насыпью	5-802-1-ППЗ.ИС2.СВ01	Нет в наличии.	3+5(переданы)+ (4 аннулированы)=12	3+(1 аннулированы)=4
7	1.1.2.6	СВСиУ	СВСиУ для сооружения пролетных строений	5-802-1-ППЗ.ИС2.СВ02	Нет в наличии.	3+5(переданы)+ (4 аннулированы)=12	3+(1 аннулированы)=4
8	1.1.4.1 6	Сталежелезобетонное пролетное строение (124м)	Пролетное строение на опорах 2-7...2-10	5-802-1-ОХ.ИС4.КМ02.1	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
9	1.1.4.1 7	Сталежелезобетонное пролетное строение (287м)	Пролетное строение на опорах 2-10...2-16	5-802-1-ОХ.ИС4.КМ03.1	Нет в наличии.	3+5(переданы)+ (4 аннулированы)=12	3+(2 аннулированы)=5
10	1.1.4.1 8	Сталежелезобетонное пролетное строение (91м)	Пролетное строение на опорах 2-16...2-18	5-802-1-ОХ.ИС4.КМ04.1	Нет в наличии.	3+5(переданы)+ (4 аннулированы)=12	3+(2 аннулированы)=5
11	1.1.4.2 0	Железобетонная плита (319м)	Пролетное строение на опорах 2-1...2-7. Плита проезжей части.	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ01.2	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3

12	1.1.4.2 1	Железобетонная плита (124м)	Пролетное строение на опорах 2-7...2- 10. Плита проезжей части.	5-802-1- ОХ.ИС4.К Ж02.2	Нет в наличии.	3+5(пере даны)=8	3
13	1.1.4.2 2	Железобетонная плита (287м)	Пролетное строение на опорах 2-10...2- 16. Плита проезжей части.	5-802-1- ОХ.ИС4.К Ж03.2	Нет в наличии.	3+5(пере даны)=8	3
14	1.1.4.2 3	Железобетонная плита (91м)	Пролетное строение на опорах 2-16...2- 18. Плита проезжей части.	5-802-1- ОХ.ИС4.К Ж04.2	Нет в наличии.	3+5(пере даны)=8	3
15	1.1.4.2 4	Железобетонная плита (345м)	Пролетное строение на опорах 2-18...2- 24. Плита проезжей части.	5-802-1- ОХ.ИС4.К Ж05.2	Нет в наличии.	3+5(пере даны)=8	3
16	1.1.5.1	Фундаменты павильонов	Фундаменты павильонов	5-802-1- НПП1.КЖ 01	Нет в наличии.	3+5(пере даны)=8	3
17	1.1.5.2	Павильоны	Павильоны	5-802-1- НПП1.КМ 01	Нет в наличии.	8	3
18	1.3.0	Разбивочные работы	Разбивочные работы	5-802-1- ПВО01	Нет в наличии.	3+5(пере даны)=8	3
19	1.3.2.2	Основной ход ПК19+00.00 – 24+15.00	Основной ход ПК19+00.00 – 24+15.00	5-802-1- ОХ.АД01	Нет в наличии.	3+5(пере даны)=8	3
20	1.3.2.9	Подъездная дорога к ЛОС и ТП. Участок №1	Подъездная дорога к ЛОС и ТП. Участок №1	5-802-1- ПД.АД.Л ОС01	Нет в наличии.	8	3
21	1.3.2.1 0	Съезд на ПК6+23,24 «подъездной дороги к диспетчерскому пункту (участок 1)»	Съезд на ПК6+27,36 «подъездной дороги к диспетчерскому пункту (участок 1)»	5-802-1- ПД.АД03	Нет в наличии.	3+5(пере даны)=8	3
22	1.3.2.1 2	Площадка под ЛОС №3	Площадка под ЛОС №3	5-802-1- ЛОС3.АД 01	Нет в наличии.	3+5(пере даны)=8	3
23	1.3.2.1 4	Основной ход а/д (ПК4+26-ПК5+20)	Основной ход а/д (ПК4+26-ПК5+20)	5-802-1- ОХ.АД06	Нет в наличии.	3+5(пере даны)=8	3
24	1.3.3.2	Устройство водопропускной трубы на ПК 2+50 подъезда к ЛОС и ТП	Устройство водопропускной трубы на ПК 2+50 подъезда к ЛОС и ТП	5-802-1- ВПТ02	Нет в наличии.	3+5(пере даны)=8	3
25	1.9.5	Переустройство наружного освещения ПК50 - ПК55. Подэтап 1.1.2	Переустройство наружного освещения ПК50 - ПК55. Подэтап 1.1.2	5-802-1- НО03.1	Нет в наличии.	8	3
26	1.9.10	Переустройство наружного освещения на Зыряновском путепроводе. ПК54	Устройство наружного освещения на Зыряновском путепроводе. ПК54	5-802-1- НО01	Нет в наличии.	3+5(пере даны)+ (4 аннулиро ваны)=12	3
27	2.1.1.3	Сталежелезобетонно е пролетное строение	Сталежелезобетонн ое пролетное строение	5-802-2- С01.КМ01	Нет в наличии.	8	3

28	2.1.1.4	Железобетонная плита	Железобетонная плита	5-802-2-C01.ПС.К Ж01	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
29	2.1.2.1	Крайние опоры	Крайние опоры. Фундаменты	5-802-2-C02.КЖ01	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
30	2.1.2.1	Крайние опоры	Крайние опоры. Тела опор	5-802-2-C02.КЖ02	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
31	2.1.2.2	Промежуточные опоры	Промежуточные опоры. Фундаменты	5-802-2-C02.КЖ03	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
32	2.1.2.2	Промежуточные опоры	Промежуточные опоры. Тела опор	5-802-2-C02.КЖ04	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
33	2.1.2.4	Железобетонная плита	Железобетонная плита	5-802-2-C02.ПС.К Ж01	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
34	2.1.2.6	Установка опорных частей	Установка опорных частей	5-802-2-C02.ОЧ01	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
35	2.1.3.6	Установка опорных частей	Установка опорных частей	5-802-2-C03.ОЧ01	Нет в наличии.	3+5(переданы)+(2 аннулированы)=10	3
36	2.1.5.2	Промежуточные опоры	Промежуточные опоры. Фундаменты	5-802-2-C07.КЖ03	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
37			Промежуточные опоры. Тела опор	5-802-2-C07.КЖ04	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
38	2.1.5.3	Сталежелезобетонное пролетное строение	Сталежелезобетонное пролетное строение	5-802-2-C07.КМ01	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
39	2.1.6.5	Сталежелезобетонное пролетное строение (194м)	Сталежелезобетонное пролетное строение (194м)	5-802-2-C08.КМ03	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
40	2.1.6.6	Железобетонная плита для пролетного строения (310м)	Железобетонная плита для пролетного строения (310м)	5-802-2-C08.ПС.К Ж01	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
41	2.1.6.7	Железобетонная плита для пролетного строения (122м)	Железобетонная плита для пролетного строения (122м)	5-802-2-C08.ПС.К Ж02	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
42	2.1.6.8	Железобетонная плита для пролетного строения (194м)	Железобетонная плита для пролетного строения (194м)	5-802-2-C08.ПС.К Ж03	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
43	2.1.6.1 4	СВСиУ для сооружения пролетных строений	СВСиУ для сооружения пролетных строений. Технологические площадки и временные опоры	5-802-2-C08.СВ02	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
44	2.1.6.1 4	СВСиУ для сооружения пролетных строений	СВСиУ для сооружения пролетных строений. Обстройка постоянных опор и опускание пролетных строений	5-802-2-C08.СВ03	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3

45	2.1.6.1 4	СВСиУ для сооружения пролетных строений	СВСиУ для сооружения пролетных строений. Специальные технологические укрытия для окраски пролетных строений	5-802-2-С08.СВ04	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
46	2.2.3.7	Съезд С-8	Съезд С-8	5-802-2-С08.АД01	Нет в наличии.	3+5(переданы)+(4 аннулированы)=12	3
47	2.6.2	Переустройство кабельных линий на пл. Труда.	Переустройство кабельных линий на пл. Труда. Л12	5-802-2-КЛ06	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
48	2.6.4	Переустройство кабельных линий на пр.Энергетиков	Переустройство кабельных линий на пр.Энергетиков. Л130 - Л133	5-802-2-КЛ11	Нет в наличии.	3+5(переданы)+(2 аннулированы)=10	3
49	2.10.1	Сеть ливневой канализации Д500. Ул. Троллейбусная, ул.Широкая.	Сеть ливневой канализации Д500. Ул. Троллейная, ул.Широкая.	5-802-2-НК03	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3
50	2.10.4	Коллектор ливневой канализации Д1500. Пл.Труда	Коллектор ливневой канализации Д1500. Пл.Труда	5-802-2-НК06	Нет в наличии.	3+5(переданы)+(2 аннулированы)=10	3
51	2.10.4	Коллектор ливневой канализации Д1500. Пл.Труда	Коллектор ливневой канализации Д1500. Пл.Труда. Устройство камер из монолитного железобетона.	5-802-2-КЖ.НК06	Нет в наличии.	3+5(переданы)+(2 аннулированы)=10	3
52	2.10.5	Коллектор ливневой канализации Д1000. Ул.Станиславского	Коллектор ливневой канализации Д1000. Ул.Станиславского	5-802-2-НК07	Нет в наличии.	8+(2 аннулированы)=10	3
53	2.10.5	Коллектор ливневой канализации Д1000. Ул.Станиславского	Коллектор ливневой канализации Д1000. Ул.Станиславского. Устройство камер из монолитного железобетона.	5-802-2-КЖ.НК07	Нет в наличии.	8+(2 аннулированы)=10	3
54	2.12.10	Переустройство наружного освещения. Подэтап 2.4.1	Переустройство наружного освещения. Подэтап 2.4.1	5-802-2-НО10	Нет в наличии.	3+5(переданы)=8	3

55	2.14.5	Переустройство линии ПРС. О.п. Жилмассив- ст.Новосибирск Западный. Временное положение	Переустройство линии ПРС. О.п. Жилмассив- ст.Новосибирск Западный. Временное положение	5-802-2- ЖДК.ССО 1	Нет в наличии.	3+5(пере- даны)=8	3
----	--------	--	--	--------------------------	-------------------	----------------------	---

Копиями оск ГКУ ИСО, Мос^т Акимов Г.Г.

Копиями техн. отдела ГКУ ИСО, Мос^т Михайлов В.В.

Начальник отдела ПУР и АО ООО "Сибирская концевая компания" Юрьев А.В.

ООО ГК "КПК"

Знак дорожный ГОСТ Р 52290-2004


Планика Тип Б Серия RKS 5000

Дата изготовления:

Дата установки: 2019

630061, г. Новосибирск, ул. Революционная 12, кв 38

тел. (383) 291-79-90, 274-72-31, 274-73-64






Мостовой переход через р. Обь в районе ул. Ипподромская



Временная контактная сеть трамвая. Временные
путейные пути. 5-802-1-ВКС.ТП01



Заказчик:

ООО «Сибирская Концессионная компания»:

Генеральный подрядчик:

ООО «Производственная фирма «ВИС»

Генеральный проектировщик:

АО «Институт «Стройпроект»

Подрядчик:

АО «ИИВР»

Контакт. телефон: 8-987-794-4637


Строительный контроль:

ООО «Мостовое бюро»

ООО «Грин Девелопмент»

Сроки строительства:

15.10.2019 – 30.12.2019





ГРУППА
ВИС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СИБИРСКАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБИРСКАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ»
630007, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Советская, дом 5, этаж 15, помещение 4
ИНН 5407956575 ОГРН 1165476137573
Телефон: +7(383)286-81-16
E-mail: info@skk-vis.ru

Начальнику ГКУ НСО «Мост»
Ю.В. Алексеевскому

19.11.2019 № 1028/19

На № _____ от _____

*Мостовой переход через р. Обь в створе
ул. Ипподромской г. Новосибирска.
О рассмотрении Акта плановой проверки.*

Уважаемый Юрий Вениаминович!

В соответствии с Актом плановой проверки выполнения условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии от 12.11.2019 направляем комментарии по замечаниям:

1. При въезде на площадку устройства временных трамвайных путей и контактной сети при реконструкции путепровода по ул.Зыряновская установлены информационные щиты (паспорт) согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

2. Шильдики на дорожных знаках приведены в соответствие с ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

3. Проектной документацией пешеходный проход по путепроводу на период реконструкции не предусмотрен. По данному вопросу проведено совещание под председательством начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Р.В. Дронова, по результатам которого Концессионер совместно с ГКУ НСО «Мост» рассмотрят возможность организации безопасного пропуска пешеходов по путепроводу.


4. Работы по реконструкции путепровода по ул.Зыряновская (устройство временных трамвайных путей и контактной сети) выполняются согласно утвержденного ППР (приложение 1)

Приложение: 1. график производства работ на 2 л. в 1 экз.
2. фото паспорта объекта на 1 л. в 1 экз.

Исполнительный директор

Е.А. Баскаков

Мостовой переход через р. Обь
в створе ул. Ипподромская



ООО "Обьстрой" - Исполнитель работ

ООО "Ипподром" - Заказчик работ

АО "Ипподром" - Заказчик работ

Объект: Мостовой переход через р. Обь

Исполнитель: ООО "Обьстрой"

Заказчик: АО "Ипподром"

Срок: 12 месяцев

Сумма: 10 000 000 руб.



СОГЛАСОВАНО


Главный инженер

ООО «СКК»

А.А. Анищенко

«___»

2019г.



УТВЕРЖДАЮ

Технический директор филиала

«Инженерным Центром Новосибирске АО «ИнБР»

Районное А.Е. Виноградов

2019г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Новосибирского территориального управления

ООО «ПФ «ВИС»

В.А. Караичев

«___»

2019г.



СОГЛАСОВАНО

ГИП по надзору

ООО «Мостовое бюро»

Крылов М.С.

2019г.



ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Объект строительства:

«Мостовой переход через р.Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска»

Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь.

Этап 1.3. Реконструкция путепровода в створе ул. Зыряновская.

Контактная сеть трамвая и троллейбуса, трамвайные пути, временная контактная сеть трамвая и троллейбуса, временные трамвайные пути

Временная контактная сеть трамвая, временные трамвайные пути

5-802-1-ВКС.ТП01.ППР

г. Новосибирск

2019 г.

Согласовано				
Взам. Инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

А.Е. Пиноградов
22 октября 2019 год.

[illegible][illegible]

АКТ

ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ.

«27» января 2020г.

ПРОВЕРКА № 3

Новосибирская область, от имени которой выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост», действующее в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 15.10.2019 № 404-п «Об определении уполномоченной организации» в лице рабочей группы:

Главный инженер ГКУ НСО «Мост»	- Виноградов В.О.;
Начальник ОСК ГКУ НСО «Мост»	- Ананьева Т.Н.;
Начальник ТО ГКУ НСО «Мост»	- Михайлов В.В.;

действующей на основании письма Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 09.01.2020 № 2-07/28, (далее – «*Концедент*»), с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская концессионная компания»** в лице:

Заместитель генерального директора по производству ООО «СКК» - Фирсов Е.М.;

Заместитель главного инженера ООО «СКК» - Романов А.В.;

Начальник отдела ПИР и АО ООО «СКК» - Юрьев А.В.;

Начальник отдела технического надзора ООО «СКК» - Демчук А. В.;

действующих на основании прав по должности, (далее – «*Концессионер*»),

в соответствии с приложением № 10 к Концессионному соглашению в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска от 06.12.2017, методикой Контроля на Инвестиционной стадии, составили настоящий Акт плановой проверки выполнения условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии о нижеследующем:

Концедент в период с «13» января 2020 года по «27» января 2020 года провел проверку соблюдения выполнения условий Концессионного соглашения, а именно проведена проверка представленной Концессионером Отчетности за IV квартал 2019 года для оценки и проверки полноты и относимости к Соглашению указанных в ней сведений, по вопросам:

1. Подтверждения расчета стоимости выполненных работ по Рабочей документации Этапа 0, Этапа 1, Этапа 2 на сумму 195 346 217,51 руб. без НДС (Акт №5, №6, №7 сдачи-приемки работ по разработке Рабочей документации за период октябрь-декабрь 2019г).

2. Подтверждения расчета стоимости позиции 21.8. «Шумозащитное остекление. Этап 2» по ведомости объемов и стоимости работ, согласованной письмом Минтранса НСО от 23.12.2019 № 8337-07/28 и Акта о приемке выполненных работ № 8 от 31.12.2019г.

3. Подтверждения правильности представленных документов по форме ТОРГ-12 №23121900013 от 23.12.2019; №20171900801 от 20.12.2019; по форме М-15 №23121900001 от 23.12.2019; №20121900001 от 20.12.2019, а также относимость к ведомости объемов и стоимости работ, согласованной письмом Минтранса НСО от 23.12.2019 № 8337-07/28 и объективность расчета стоимости металлоконструкций.

4. Подтверждения 100% выполнения комплекса работ по монтажу КЛ 0,4кВ пунктов 23.10.2; 23.10.4, 23.10.6, 23.10.8, 23.10.10, 23.10.12 по ведомости объемов и стоимости работ, согласованной письмом Минтранса НСО от 23.12.2019 № 8337-07/28.

В результате плановой Проверки:

1. Проверена комплектность количества РД, количество томов сметной документации, количество электронной версии РД (СД диск), этапы работ - наименование шифров комплектов РД (Приложение №1, к акту плановой проверки на 4 листах; Приложение №2, к акту плановой проверки на 4 листах; Приложение №3, к акту плановой проверки на 1 листе);

2. Для подтверждения расчета стоимости выполненных работ по позиции 21.8. «Шумозащитное остекление. Этап 2» Ведомости объемов и стоимости работ, Акта о приемке выполненных работ № 8 от 31.12.2019г., Концессионером представлено письмо от АО «Институт Стройпроект» от 09.01.2020 № 2020/01-13. Проектная организация считает, что требованиями рабочей документацией, установка шумозащитного остекления для собственников помещений является добровольным мероприятием и при отказе от установки проветривателей (ПШУ) частично или полностью должна сопровождаться оформлением акта об отказе. Проектная организация в данном письме делает выводы, что установка шумозащитного остекления без установки ПШУ при составлении акта об отказе не противоречит решениям, принятым в проектной документации.

3. В ходе плановой проверки откорректированы все формы ТОРГ-12: №23121900013 от 23.12.2019; №20171900801 от 20.12.2019; и формы М-15: №23121900001 от 23.12.2019; №20121900001 от 20.12.2019.

Для объективности расчета стоимости металлоконструкций на общую сумму 292 105 007,10 руб. без НДС, представлена в полном объеме рабочая документация по изготовлению металлоконструкций на реконструкцию путепровода по ул. Зыряновской (шифр 5-802-1-ППЗ.ИС2.КМ) и эстакаду основного хода (шифр 5-802-1-ОХ.ИС4.КМ).

4. В ходе плановой проверки представлена вся необходимая исполнительная документация (в т.ч. справки выполнения технической готовности по переключению сетей, согласованных с балансодержателями; контрольно-геодезические съемки вновь построенных сетей зарегистрированных в Геофонде; акты ответственных конструкций).

Все представленные документы, подтверждают выполнение работ в полном объеме по комплексам монтажа КЛ 0,4кВ пунктов 23.10.2; 23.10.4, 23.10.6, 23.10.8, 23.10.10, 23.10.12 Ведомости объемов и стоимости работ, на общую сумму 5 983 510,00 руб. без НДС.

Выявлены нарушения Концессионером условий Концессионного соглашения, выразившееся в:

1. Не определен порядок количества комплектности Рабочей документации (в т.ч. отсутствует сметная документация, которая предусмотрена Техническим заданием на разработку рабочей документации пункт 13), что не позволяет определить объективность расчета процента стоимости выполненных работ, а именно:

1.1. В соответствии с Приложением № 1 к Акту № 5 сдачи-приемки работ по разработке Рабочей документации за период: октябрь – декабрь 2019г. от 31 декабря 2019г. (представлено на проверку 48 комплектов РД, из них: количество комплектов графической части (чертежи) от 8 экземпляров до 12 экземпляров, количество электронного вида 3 экземпляра, разделы сметной документации отсутствуют по 48 комплектам, а именно на 1-ый Этап);

1.2. В соответствии с Приложением № 2 к Акту № 6 сдачи-приемки работ по разработке Рабочей документации за период: октябрь – декабрь 2019г. от 31 декабря 2019г., представлено на проверку 34 комплекта РД, из них:
количество комплектов графической части (чертежи):

по Этапу 0: от 2 экземпляров до 5 экземпляров;

по Этапу 1: 8 экземпляров;

по Этапу 2: от 8 до 12 экземпляров;

количество электронного вида:

по Этапу 0: 1 экземпляр;

по Этапу 1: 3 экземпляра;

по Этапу 2: 3 экземпляра;

разделы сметной документации:

по Этапу 0: от 2 до 5 экземпляров;

по Этапу 1 и Этапу 2: отсутствуют экземпляры сметной части;

2. Не подтвержден расчет стоимости выполненных работ по позиции 21.8. «Шумозащитное остекление. Этап 2» Ведомости объемов и стоимости работ, Акта о приемке выполненных работ № 8 от 31.12.2019г.

Представители от Концедента считают, что заключение выданное АО «Институт Стройпроект» письмом от 09.01.2020 № 2020/01-13 необоснованно и некорректное по отношению к Проектной документации (шифр 5-597-ООС-2-1.4-К-ПЗ стр.4 – 10; шифр 5-597-ООС-1.1-К-ПЗ стр. 109 – 114; стр. 145), получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 1580-15/ГГЭ-10134/04 от 25.11.2015, стр. 273 – 282.

Нарушается п.п. 3 ч. 3.8 ст. 49 ГрК РФ, где установлено обеспечение одновременно пяти критериев, при которых изменения не приводят к нарушениям требований технических регламентов, в т.ч. и санитарно-эпидемиологических требований. В нашем случае одним из основных требований Проектной документации установлено, что заполнение оконных проемов с установкой ПШУ позволяют обеспечить соблюдение требований Санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в помещениях существующих нормируемых объектов при эксплуатации проектируемого мостового перехода. Представленное заключение АО «Институт Стройпроект» письмом от 09.01.2020 № 2020/01-13, затрагивается один из основных критериев по изменению санитарно-эпидемиологических требований, а следовательно такое изменение должно повторно проходить экспертизу.

3. В ходе плановой проверки выполнен входной контроль представленной рабочей документации на изготовление металлоконструкций на реконструкцию путепровода по ул. Зыряновской (шифр 5-802-1-ППЗ.ИС2.КМ и чертежи КМД разработки ООО «Кузнецкие металлоконструкции» по заказу № 4515), а также на эстакаду основного хода (шифр 5-802-1-ОХ.ИС4.КМ).

На основании раздела XI п.68 Концессионного соглашения

ОБЯЗЫВАЮ:

Исполнительного директора ООО «Сибирская концессионная компания» Е. А. Баскакова, устранить выявленные нарушения в представленной Отчетности за IV квартал 2019 года, а также в Отчетности за I – III кварталы 2019г.

Для принятия Отчетности за 2019 год, предлагаем:

1. Внести изменения в Ведомость объемов и стоимости работ, согласованной письмом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 23.12.2019 № 8337-07/28, в частности:

1.1. пункт 29 «Рабочая документация» расшифровать на два подпункта, где в п. 29.1. «Рабочая документация на Этап 0, Этап 1, Этап 2, будет включать техническую часть» (на текущий момент представленную в Отчетности за 2019 год) и добавить новый п. 29.2. «Рабочая документация, сметная часть», при этом общая стоимость по Ведомости объемов и стоимости работ не должна превышать общую стоимость объекта строительства.

1.2. пункт 21.8 «Шумозащитное остекление. Этап 2» расшифровать на два подпункта, где п. 21.8.1. «Шумозащитное остекление. Этап 2, будет включать только установку оконных блоков» (на текущий момент представленную в Отчетности за 2019 год) и добавить новый п. 21.8.2. «Шумозащитное остекление, установка проветривателей (ПШУ)», при этом общая стоимость по Ведомости объемов и стоимости работ не должна превышать общую стоимость объекта строительства.

2. Устранить выявленные замечания в комплектах Рабочей документации на изготовление металлоконструкций путепровода по ул. Зыряновской (шифр 5-802-1-ППЗ.ИС2.КМ и чертежи КМД разработки ООО «Кузнецкие металлоконструкции» по заказу №4515).

В рабочей документации КМ и заводских чертежах КМД для путепровода по ул. Зыряновской имеются несоответствия, а именно:

- по чертежам КМ приняты метизы по ГОСТ 53664-2009, по чертежам КМД приняты метизы по ГОСТ 52644-2006 с другими характеристиками. Отсутствует согласование ОАО «Стройпроект» на изменения.
- Сварные швы по чертежам КМ составляют 1% от общей массы металлоконструкций, а по чертежам КМД принято 1,5% от общей массы металлоконструкций, что влечет за собой необоснованное увеличение расхода металлоконструкций и затрат на их изготовление.
- В чертежах КМ сварные швы предусмотрены по ГОСТ 5264-80* и по ГОСТ 8713-79*. Однако в чертежах КМД ГОСТ 5264-80* заменен на ГОСТ 14771-76*. Отсутствует согласование ОАО «Стройпроект» на изменения.
- В чертежах КМД в спецификацию металлоконструкций необоснованно включены объемы на изготовление технологических выводных планок, не предусмотренных в спецификации чертежей КМ. Данные позиции необходимо исключить из спецификации металлоконструкций КМД.

устранить допущенные нарушения в срок до "10" февраля 2020 г.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение, или ходатайство о продлении срока исполнения с указанием причин и принятых мер по устранению нарушения, подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, представить:

В ГКУ НСО «Мост» Алексеевскому Ю.В, по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 52

Концедент:

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)



Концессионер:

Виноградов В. О.
(Ф.И.О.)

Ананьева Т. Н.
(Ф.И.О.)

Михайлов В. В.
(Ф.И.О.)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

Фирсов Е. М.
(Ф.И.О.)

Романов А. В.
(Ф.И.О.)

Юрьев А. В.
(Ф.И.О.)

Демчук А. В.
(Ф.И.О.)

Изложенные в настоящем акте проверки нарушения п.1.2.1. не являются нарушениями в соответствии с условиями концессионного соглашения и не подлежат изъятию в учет фиксированной стоимости аренды по итогам конкурса, положенной Техническим заданием на разработку РД, а так же законо-

Приложение № 1
к Акту № 5 сдачи-приемки работ по разработке Рабочей документации
за период: октябрь - декабрь 2019
от 31 декабря 2019г.

№ этапа	Наименование	Шифр комплекта РД	Количество томов Сметной документа ции, Шт.	Количество Эл.вид сметной документа ции СД диск, Шт.	Количество о комплекто в РД, Шт.	Количество Эл. вид РД СД диск, Шт.
1	2	3	4	5	6	7
1	Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь					
1.1	Искусственные сооружения					
	Фундаменты опор 1-1...1-7					
1.1.1.1	Фундамент опоры 1-1	5-802-1- ОХ.ИС1.КЖ01	Нет в наличии		8+4 аннулиров аны	3
	Фундаменты опор 1-2...1-5	5-802-1- ОХ.ИС1.КЖ02	Нет в наличии		8+4 аннулиров аны	3
	Фундаменты опор 1-6, 1-7	5-802-1- ОХ.ИС1.КЖ03	Нет в наличии		8+4 аннулиров аны	3
1.1.3	Путепровод тоннельного типа через железнодорожные линии Транссибирской магистрали					
1.1.3.1	Устройство защитного экрана	5-802-1- ПТТ.ИС3.ЗЭ01	Нет в наличии		8+4 аннулиров аны	3
1.1.3.7	СВСиУ. Временные страховочные рельсовые пакеты	5-802-1- ПТТ.ИС3.СВ01	Нет в наличии		3 + 5 переданы	3
	СВСиУ. Фундамент домкратной станции	5-802-1- ПТТ.ИС3.СВ02	Нет в наличии		3+ 5 переданы	3
	СВСиУ. Металлоконструкции домкратной станции	5-802-1- ПТТ.ИС3.СВ03	Нет в наличии		3+ 5 переданы	3
	СВСиУ. Стартовые и приемочные котлованы	5-802-1- ПТТ.ИС3.СВ04	Нет в наличии		3+ 5 переданы	3
	СВСиУ для устройства тоннеля	5-802-1- ПТТ.ИС3.СВ05	Нет в наличии		3+ 5 переданы	3
1.1.4	Эстакада основного хода на левом берегу					
1.1.4.13	Подферменные площадки на опорах 2-1...2-6	5-802-1- ОХ.ИС4.КЖ15	Нет в наличии		8	3
	Подферменные площадки на опорах 2-7...2-9	5-802-1- ОХ.ИС4.КЖ16	Нет в наличии		8	3
	Подферменные площадки на опорах 2-10...2-15	5-802-1- ОХ.ИС4.КЖ17	Нет в наличии		8	3

	Подферменные площадки на опорах 2-16, 2-17	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ18	Нет в наличии	8	3
	Подферменные площадки на опорах 2-18...2-24	5-802-1-ОХ.ИС4.КЖ19	Нет в наличии	8	3
1.1.4.33	СВСиУ для сооружения пролетных строений (319м). Пролетное строение на опорах 2-1...2-7	5-802-1-ОХ.ИС4.СВ02.1	Нет в наличии	8	3
	СВСиУ для сооружения пролетных строений (124м). Пролетное строение на опорах 2-7...2-10	5-802-1-ОХ.ИС4.СВ02.2	Нет в наличии	8	3
	СВСиУ для сооружения пролетных строений (287м). Пролетное строение на опорах 2-10...2-16	5-802-1-ОХ.ИС4.СВ02.3	Нет в наличии	8	3
	СВСиУ для сооружения пролетных строений (91м). Пролетное строение на опорах 2-16...2-18	5-802-1-ОХ.ИС4.СВ02.4	Нет в наличии	8	3
	СВСиУ для сооружения пролетных строений (345м). Пролетное строение на опорах 2-18...2-24	5-802-1-ОХ.ИС4.СВ02.5	Нет в наличии	8	3
1.1.5	Надземный пешеходный переход				
1.1.5.3	Пролетное строение	5-802-1-НПП1.ПС01	Нет в наличии	3+5 переданы	3
1.1.5.4	СВСиУ	5-802-1-НПП1.СВ01	Нет в наличии	3+5 переданы	3
1.3	Дорожные работы				
1.3.2	Дорожные работы. Основной ход				
1.3.2.7	Подъездная дорога к диспетчерскому пункту (участок 2)	5-802-1-ПД.АД02	Нет в наличии	8	3
1.3.3	Малые искусственные сооружения (трубы)				
1.3.3.1	Устройство водопропускной трубы на ПК 29+00	5-802-1-ВПТ01	Нет в наличии	8	3
1.5	Контактная сеть трамвая и троллейбуса, трамвайные пути, временная контактная сеть трамвая и троллейбуса, временные трамвайные пути				
1.5.1	Временная контактная сеть трамвая. Временные трамвайные пути	5-802-1-ВКС.ТП01	Нет в наличии	3+5 переданы	3
1.7	Переустройство сетей канализации	5-802-1-НК01	Нет в наличии	8+4 аннулированы	3


	Переустройство сетей канализации. Устройство камер из монолитного железобетона	5-802-1-КЖ.НК01	Нет в наличии	3+ 5 переданы+ 4 аннулированы	3
1.9	Переустройство наружного освещения				
1.9.6	Переустройство наружного освещения ПК50 - ПК55. Подэтап 1.2.2	5-802-1-НО03.2	Нет в наличии	8	3
2	Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского				
2.1	Искусственные сооружения				
2.1.1	Съезд С-1				
2.1.1.5	Мостовое полотно	5-802-2-С01.МП01	Нет в наличии	8	3
2.1.1.6	Установка опорных частей	5-802-2-С01.ОЧ01	Нет в наличии	3+ 5 переданы	3
2.1.2	Съезд С-2				
2.1.2.5	Мостовое полотно	5-802-2-С02.МП01	Нет в наличии	3+ 5 переданы	3
2.1.3	Съезд С-3				
2.1.3.3	Сталежелезобетонное пролетное строение	5-802-2-С03.КМ01	Нет в наличии	8	3
2.1.3.4	Железобетонная плита	5-802-2-С03.ПС.КЖ01	Нет в наличии	8	3
2.1.3.8	СВСиУ для сооружения пролетных строений	5-802-2-С03.СВ02	Нет в наличии	3+ 5 переданы	3
2.1.3.9	Конуса. Сопряжение устоев с насыпью	5-802-2-С03.КЖ05	Нет в наличии	8	3
2.1.5	Съезд С-7				
2.1.5.4	Железобетонная плита	5-802-2-С07.ПС.КЖ01	Нет в наличии	3+ 5 переданы	3
2.1.5.8	СВСиУ для сооружения пролетных строений	5-802-2-С07.СВ02	Нет в наличии	3+ 5 переданы	3
2.1.6	Съезд С-8 (Путепровод с двухпутной трамвайной линией в створе ул. Широкая с выходом на ул. Ватутина)				
2.1.6.3	Сталежелезобетонное пролетное строение (310м)	5-802-2-С08.КМ01	Нет в наличии	3+ 5 переданы	3
2.1.6.4	Сталежелезобетонное пролетное строение (122м)	5-802-2-С08.КМ02	Нет в наличии	8	3
2.1.6.9	Мостовое полотно для пролетного строения (310м)	5-802-2-С08.МП01	Нет в наличии	8	3
2.1.6.10	Мостовое полотно для пролетного строения (122м)	5-802-2-С08.МП02	Нет в наличии	8	3
2.1.6.11	Мостовое полотно для пролетного строения (194м)	5-802-2-С08.МП03	Нет в наличии	8	3


2.1.6.15	Конуса. Сопряжение устоев с насыпью	5-802-2- С08.КЖ05	Нет в наличии	8	3
2.14	Переустройство железнодорожных коммуникаций				
2.14.2	Переустройство контактной сети. О.п. Жилмассив- ст.Новосибирск Западный. Постоянное положение	5-802-2- ЖДК.КС02	Нет в наличии	8	3
2.14.6	Переустройство линии ПРС. О.п. Жилмассив- ст.Новосибирск Западный. Постоянное положение	5-802-2- ЖДК.СС02	Нет в наличии	3+ 5 переданы	3
2.14.10	Переустройство линии ДУ. О.п. Жилмассив- ст.Новосибирск Западный. Постоянное положение	5-802-2- ЖДК.ВЛ04	Нет в наличии	8	3
2.14.11	Переустройство линии освещения. О.п. Жилмассив- ст.Новосибирск Западный. Временное положение	5-802-2- ЖДК.ВЛ05	Нет в наличии	8	3
2.14.12	Переустройство линии освещения. О.п. Жилмассив- ст.Новосибирск Западный. Постоянное положение	5-802-2- ЖДК.ВЛ06	Нет в наличии	8	3
2.14.13	Переустройство кабелей связи. О.п. Жилмассив- ст.Новосибирск Западный. Временное положение	5-802-2- ЖДК.СС05	Нет в наличии	8	3
ИТОГО комплектов:			Сметная документация 48 экз. отсутствует	от 8 до 12 экземпляров	3 экземпляра


Проверку проводили,

от Концедента:

Главный инженер ГКУ НСО «Мост»



В.О. Виноградов
Начальник ОСК ГКУ НСО «Мост»



Т.Н. Ананьева
Начальник ТО ГКУ НСО «Мост»


В. В. Михайлов

от Концессионера:

Заместитель главного инженера ООО «СКК»


А. В. Романов
Начальник отдела ПИР и АО ООО «СКК»


А. В. Юрьев

Приложение № 2
к Акту № 6 сдачи-приемки работ по разработке Рабочей документации
за период: октябрь - декабрь 2019
от 31 декабря 2019г.

№ этапа	Наименование	Шифр комплекта РД	Количество томов Сметной документации, шт.	Количество Эл.вид сметной документации СД диск, шт.	Количество комплектов РД, шт.	Количество Эл. вид РД СД диск, шт.
1	2	3	4	5	6	7
0.3	Переустройство контактной сети	5-802-0-ВКС01	1+1 аннулирован	1	1+2 аннулированных	1
0.4	Переустройство кабельных линий электропередач					
0.4.1	Переустройство ВЛ 0,4 - 10 кВ	5-802-0-ВЛ01	1+1 аннулирован	1	1+3 аннулированных	1
0.5	Переустройство телефонной канализации					
0.5.2	Переустройство телефонной канализации в районе ПК 50	5-802-0-ТК02	1+1 аннулирован	1	1+1 аннулирован	1
0.6	Переустройство кабелей связи					
0.6.2	Переустройство кабелей связи в районе ПК 50	5-802-0-СС02	1+1 аннулирован	1	1+1 аннулирован	1
0.6.3	Переустройство ВОЛС ООО «МегаКом» на опорах контактной сети	5-802-0-СС03.1	1+1 аннулирован	1	1+1 аннулирован	1
	Переустройство ВОЛС АО «Авантел» на опорах контактной сети	5-802-0-СС03.2	1+1 аннулирован	1	1+1 аннулирован	1
0.10	Газовые сети					
0.10.1	Переустройство газопроводов D530 и D108 высокого давления на ПК6	5-802-0-ГСН01	1+3 аннулированных	1	1+1 аннулирован	1
0.10.2	Переустройство газопровода высокого давления D219 на ПК50, ПК52	5-802-0-ГСН02	1+3 аннулированных	1	2+1 аннулирован	1
0.10.3	Переустройство газопровода низкого давления D108 на ПК22	5-802-0-ГСН03	1+3 аннулированных	1	2+3 аннулированных	1
0.13	Железнодорожные коммуникации					

0.13.14	Железнодорожные коммуникации. Переустройство кабелей связи на Зыряновском путепроводе. ПК 54	5-802-0-ЖДК.СС06	1+4 аннулированных	1	1+1 аннулирова н	1
1	Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь					
1.1	Искусственные сооружения					
1.1.1	Мостовой переход через р Обь					
	Фундаменты опор 1-1...1-7					
1.1.1.10	Фундаменты опор 1-15, 1-16	5-802-1-ОХ.ИС1.КЖ07	Нет в наличии	8	3	
1.1.1.13	Фундамент опоры 1-17	5-802-1-ОХ.ИС1.КЖ08	Нет в наличии	8	3	
	Фундамент опоры 1-18	5-802-1-ОХ.ИС1.КЖ09	Нет в наличии	8	3	
1.1.1.17	Пролетное строение на опорах 1-1...1-6	5-802-1-ОХ.ИС1.КМ01.1	Нет в наличии	8	3	
	Пролетное строение на опорах 1-1...1-6. Плита проезжей части.	5-802-1-ОХ.ИС1.КЖ01.2	Нет в наличии	8	3	
1.1.4	Эстакада основного хода на левом берегу					
1.1.4.30	Пролетные строения на опорах 2-1...2-24. Опорные части.	5-802-1-ОХ.ИС4.ОЧ01	Нет в наличии	8	3	
2	Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского					
2.1	Искусственные сооружения					
2.1.3	Съезд С-3 (Эстакада в створе ул. Широкая)					
2.1.3.5	Мостовое полотно	5-802-2-С03.МП01	Нет в наличии	8	3	
2.1.4	Съезд С-6					
2.1.4.3	Пролетное строение на опорах 6.1...6.3	5-802-2-С06.2.КМ01	Нет в наличии	8	3	
	Пролетное строение на опорах 6.3...6.6	5-802-2-С06.2.КМ02	Нет в наличии	8	3	
2.1.5	Съезд С-7					
2.1.5.5	Мостовое полотно	5-802-2-С07.МП01	Нет в наличии	8	3	
2.1.5.9	Конуса. Сопряжение устоев с насыпью	5-802-2-С07.КЖ05	Нет в наличии	8	3	
2.1.7	Путепровод тоннельного типа через ж.д. пути в створе ул. Станиславского					
2.1.7.1	Устройство защитного экрана	5-802-2-ПТТ2.3Э01	Нет в наличии	8	3	
2.6	Переустройство кабельных и воздушных линий электропередач 0,4 – 10 кВ, Переустройство кабельных линий 110 кВ, Переустройство ВОЛС					
2.6.3	Переустройство кабельных линий по ул. Ватутина. Л26, Л27	5-802-2-КЛ08	Нет в наличии	8	3	


	Переустройство кабельных линий по ул. Ватутина. Л28	5-802-2-КЛ09	Нет в наличии	8	3
2.10	Переустройство сетей дождевой канализации				
2.10.2	Сеть ливневой канализации Д1000. ПК1+30. Ул.Широкая	5-802-2-НК04	Нет в наличии	8+4 аннулированных	3
	Сеть ливневой канализации Д1000. ПК1+30. Ул.Широкая. Устройство камер из монолитного железобетона	5-802-2-КЖ.НК04	Нет в наличии	8+4 аннулированных	3
2.10.3	Коллектор ливневой канализации Д1000. Ул.Широкая	5-802-2-НК05	Нет в наличии	8+4 аннулированных	3
	Коллектор ливневой канализации Д1000. Ул.Широкая. Устройство камер из монолитного железобетона.	5-802-2-КЖ.НК05	Нет в наличии	8+4 аннулированных	3
2.14	Переустройство железнодорожных коммуникаций				
2.14.1	Переустройство контактной сети. О.п. Жилмассив-ст.Новосибирск Западный. Временное положение	5-802-2-ЖДК.КС01	Нет в наличии	8	3
2.14.3	Переустройство ВЛ-10 кВ (АБ и ПЭ). О.п. Жилмассив-ст.Новосибирск Западный. Временное положение	5-802-2-ЖДК.ВЛ01	Нет в наличии	8	3
2.14.4	Переустройство ВЛ-10 кВ (АБ и ПЭ). О.п. Жилмассив-ст.Новосибирск Западный. Постоянное положение	5-802-2-ЖДК.ВЛ02	Нет в наличии	8	3
2.14.7	Переустройство ВОЛС на опорах КС. О.п. Жилмассив-ст.Новосибирск Западный. Временное положение	5-802-2-ЖДК.СС03	Нет в наличии	8	3
2.14.8	Переустройство ВОЛС на опорах КС. О.п.	5-802-2-ЖДК.СС04	Нет в наличии	8	3


	Жилмассив-ст.Новосибирск Западный. Постоянное положение				
2.14.9	Переустройство линии ДУ. О.п. Жилмассив-ст.Новосибирск Западный. Временное положение	5-802-2- ЖДК.ВЛ03	Нет в наличии	8	3
ИТОГО комплектов.			Из 34 комплектов: По Этапу 0: от 2 до 5 экз. По Этапу 1: 0 экз. По Этапу 2: 0 экз.	Из 34 комплектов По Этапу 0: от 2 до 5 экз. По Этапу 1: 8 экз. По Этапу 2: от 8 до 12 экз.	Из 34 комплектов: По Этапу 0: 1 экз. По Этапу 1: 3 экз. По Этапу 2: 3 экз.


Проверку проводили,

от Концедента:

Главный инженер ГКУ НСО «Мост»



В.О. Виноградов
Начальник ОСК ГКУ НСО «Мост»


Т.Н. Ананьева
Начальник ТО ГКУ НСО «Мост»


В. В. Михайлов

от Концессионера:

Заместитель главного инженера ООО «СКК»


А. В. Романов
Начальник отдела ПИР и АО ООО «СКК»


А. В. Юрьев

Приложение № 3
к Акту № 7 сдачи-приемки работ по разработке Рабочей документации
за период: октябрь - декабрь 2019
от 31 декабря 2019г.

№ этапа	Наименование	Шифр комплекта РД	Количество томов Сметной документа ции, Шт.	Количество Эл.вид сметной документа ции СД диск, Шт.	Количество о комплекто в РД, Шт.	Количество Эл. вид РД СД диск, Шт.
1	2	3	4	5	6	7
1	Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь					
1.1	Искусственные сооружения					
	Фундаменты опор 1-1...1-7					
1.1.1.4	Фундаменты опор 1-8, 1-10, 1-11	5-802-1-ОХ.ИС1.КЖ04	Нет в наличии	8	3	
	Фундаменты опор 1-9, 1-12, 1-13	5-802-1-ОХ.ИС1.КЖ05	Нет в наличии	8	3	
1.1.1.11	Тело опор 1-15...1-16	5-802-1-ОХ.ИС1.КЖ16	Нет в наличии	2	3	
1.1.1.14	Тело опоры 1-17	5-802-1-ОХ.ИС1.КЖ17	Нет в наличии	2	3	
	Тело опоры 1-18	5-802-1-ОХ.ИС1.КЖ18	Нет в наличии	2	3	
ИТОГО комплектов:			Сметная документация по 5 комплектam отсутствует		от 2 до 8 экз.	3 экз.


Проверку проводили,

от Концедента:

Главный инженер ГКУ НСО «Мост»



В.О. Виноградов
Начальник ОСК ГКУ НСО «Мост»


Т.Н. Ананьева
Начальник ТО ГКУ НСО «Мост»


В.В. Михайлов

от Концессионера:

Заместитель главного инженера ООО «СКК»


А.В. Романов
Начальник отдела ПИР и АО ООО «СКК»


А.В. Юрьев