

списания объектов и количества объектов незавершенного строительства
по министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
(главный распорядитель средств областного бюджета)

ПЛАН

на 01.01.2018

УТВЕРЖДЕНО
И.о. министра транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области

Е.И. Раков
18.01.2017

№ п/п	Заказчик, застройщик	Мощность объекта	Планируемый период строительства	Рестровый номер инициативы (НИОУ)	Документ основание для выделения средств областного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из областного бюджета	Остаток сметной стоимости тыс. рублей по состоянию на 1 января 2017 г.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего на 01.01.2018	Примечание
								9	10		
1	Назначение объекта	Сметная стоимость тыс. рублей	Степень завершенности строительства	5	6	7	8	9	10	12	13
Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области"											
Раздел I. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства											
1	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД Наименование объекта: Строительство моста через реку Нерушка на 4 км в/д "Никитин-Лобовская" в Невитинском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: мост - 23,6 п.м. подходы - 0,1 км / Сметная стоимость - 32172,71 тыс.руб.	Планируемый период строительства - 2016- 2017 годы / Степень завершенности строительства: высокая (60%)	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017) "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015 - 2022 годах"	17 185,76, в том числе областной бюджет - 1087,35	10 996,00	0,00	0,00	26647,18	завершен, оформление заключения Госстройнадзора
2	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД Наименование объекта: Реконструкция автодорожной трассы на 19 км в/д "Мальчик - Липовка" в Колыванском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: автодорожная трасса - 17,48 п.м. / Сметная стоимость - 7002,34 тыс.руб.	Годы фактического начала и прекращения строительства - 2012 год / Степень завершенности строительства: средняя (20%)	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	2499,17, в том числе областной бюджет - 2499,17	2 448,06	2 448,06	2 448,06	2499,17	приостановлен в 2017 в связи неисполнением обязательства подрядчиком
3	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД Наименование объекта: Строительство путепровода через железную дорогу "Омск-Новосибирск" на 6 км в/д "Коченевское-Коченевский" в Коченевском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: путепровод - 121,42 п.м. подходы - 0, 661 км / Сметная стоимость - 327391,97 тыс.руб.	Годы фактического начала и прекращения строительства - 2014 год / Степень завершенности строительства: средняя (38%)	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	138 032,33, в том числе областной бюджет - 112293,96	218 356,06	145 911,71	145 911,71	211746,94	приостановлен в 2017 в связи банкротством подрядчика

4	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД Наименование объекта: Строительство мостового перехода через протоку Кожурга на д/д "Кунино" - Никозавенка - Новоросинская переправа" в Кунином районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: мост - 247,3 п.м, полукорды 0,612 км / Сметная стоимость - 176796,77 тыс. руб	Планируемый период строительства - 2014-2017 годы / Степень завершенности строительства: завершающая (90%)	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	145 861,82, в том числе областной бюджет - 101928,82	13 932,20	0,00	0,00	158671,96	завершен в 2017, оформление прав
5	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "от Кунинозавенка - до Северного обхода г. Новосибирска" в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: автодорога - 0,9 км / Сметная стоимость - 62 644,24 тыс.руб.	Планируемый период строительства - 2015-2017 годы / Степень завершенности строительства: высокая (75%)	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	36 513,44, в том числе областной бюджет - 22067,10	26 130,77	0,00	0,00	67229,06	завершен, оформление земельных участков
6	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "1 км д/д "Н-2123" - Верх-Тула - Ленинское - ОБЫТЭС" в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: автодорога - 8,5 км / Сметная стоимость - 370289,5 тыс. руб	Планируемый период строительства - 2016-2017 годы / Степень завершенности строительства: средняя (40%)	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	135 413,46, в том числе областной бюджет - 7414,04	239 337,06	0,00	0,00	370289,50	завершен в 2017
7	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Никская - Барышено - 39 км д/д "К-19" в г.р. район" на участке км 17+939 - км 21+000 в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: автодорога - 3,013 п.м / Сметная стоимость - 112974,18 тыс. руб	Планируемый период строительства - 2016-2017 годы / Степень завершенности строительства: высокая (60%)	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	66 058,67, в том числе областной бюджет - 66058,67	49 188,61	0,00	0,00	115543,65	завершен в 2017
8	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД Наименование объекта: Административное здание с подземной парковкой и зданием лабораторного корпуса по ул. Плехановой в Держинском районе г. Новосибирска (лабораторный корпус, площадью 518,4 кв.м.) Адрес: не установлен. Назначение объекта: общественное	Мощность: общая площадь здания - 518,4 кв.м. / Сметная стоимость - 21 249 тыс.руб	Годы фактического начала и прекращения строительства - 2014 - 2015 годы / Степень завершенности строительства: завершающая (79%)	1	Закон Новосибирской области от 17.12.2012 N284-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"	14 248,6, в том числе ОБ - 14248,6	7 000,00	7 000,00	7 000,00	14659,19	проектановлен в 2017 в связи недостатком финансирования

9	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД Наименование объекта: Строительство остановочного павильона на в/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" (с. Нагетск) в Тогучинском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: 1 объект / Сметная стоимость - 5344,69 тыс. руб.	Годы фактического начала и прекращения строительства - 2013 год / Степень завершенности строительства: средняя (45%)	нет	Законом Новосибирской области от 17.12.2012г. № 284-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", постановлением Правительства Новосибирской области от 11.02.2011 года № 45-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах", приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области № 27 от 11.07.2013 г. "Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности и бесперебойности движения на 2013 год",	2 505,99, в том числе ОБ - 2505,99	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2506,0	приостановлен в 2013 в связи неисполнение обязательств подрядчиком
10	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Бардинск-Эюли-Капанино" в Бардинском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: автодорога - 11,059 км / Сметная стоимость - 424706,29 тыс. руб. (в ценах на 01.12.2015)	Планируемый период строительства - 2017-2019 годы	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	4374,41, в том числе областной бюджет - 4374,41	478 915,22	0,00	0,00	1501 87,70	Завершен в 2017
11	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "22 км в/д "К-08" - Сарыбазык - Диниловская Ферма" в Доволенском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 2,065 км / Сметная стоимость - 55231,55 тыс. руб. (в ценах 3кв. 2014)	Планируемый период строительства - 2017 год.	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	1858,21, в том числе областной бюджет - 1858,21	70 159,49	0,00	0,00	68545,25	Завершен в 2017
12	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Кубышев - Малиново" на участке км 5-1065 - км 6-800 в Кузнецком районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 1,735км / Сметная стоимость - 47 495,75 тыс. руб. (в ценах на 01.12.2015)	Планируемый период строительства - 2017 год.	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	2343,31, в том числе областной бюджет - 2343,31	47 590,67	0,00	0,00	38565,65	Завершен в 2017
13	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке 12-24 км в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 3,71 км / Сметная стоимость: -1137031,76 тыс. руб. (в ценах на 01.06.2013)	не определен	54000308001612	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	31 829,83, в том числе областной бюджет - 31 829,83	1 486 806,64	1 329 280,95	1 329 280,95	266355,51	Начало строительства - 2017
14	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке 12-24 км. Транспортная развязка в с. Радомное в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 3,56 км / Сметная стоимость - 1 585 693,01 тыс. руб. (в ценах на 10.12.2014)	не определен	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	7754,67, в том числе областной бюджет - 7754,67	1 759 757,70	1 759 757,70	1 759 757,70	7754,67	ПНР

15	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочухи-Павлодар (в прес. ред.) на участке "Новосибирск-Мирный" в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры.	Мощность: протяженность: 17,5 км / Сметная стоимость: 6 001 994,17 тыс. руб. (в ценах 3 кв. 2014)	II этап - 2017 г. - 2023г.	нет	Приказ Минтранса Новосибирской области № 241 от 23.12.2013 "О внесении изменений" (в приказ Минтранса Новосибирской области от 29.10.2012 №154 «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2013 год)	104700,55, в том числе областной бюджет - 104700,55	7 680 071,91	7 386 443,61	7 386 443,61	405577,27	Начало строительства -2017
16	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Саломья" в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры.	Мощность: протяженность: 1,62 км / Сметная стоимость: 261 417,08 тыс. руб. (в ценах 2 кв. 2014)	2017-2018 г.г.	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	5172,15, в том числе областной бюджет -5172,15	334 668,21	294 678,17	294 678,17	89262,19	Начало строительства -2017
17	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция а/д "187 км а/д "К-22" - Речино в Усть-Тарском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры.	Мощность: протяженность: 14,2 км / Сметная стоимость: 313616,28 тыс. руб. (в ценах на 4 кв. 2015)	2017 г.	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	7988,33, в том числе областной бюджет -7988,33	348 224,54	0,00	0,00	340686,8	Завершен в 2017
18	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция а/д "992 км а/д "М-51" - Кузино - Коркук" в Чистозерском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры.	Мощность: протяженность: автотрассы - 6,027 км / Сметная стоимость: 220580,82 тыс. руб. (в ценах на 01.12.2015)	2017 г.	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	1398,24, в том числе областной бюджет -1398,24	231 018,44	0,00	0,00	69127,0	Завершен в 2017
Итого раздел I:		720722,78 / 492518,24	13 005 601,58	10 926 520,20	10 926 520,20	2 406 154,59					
Раздел III. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предоставляется приватизация (продажи)											
19	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Административное здание с подземной автостоянкой и зданием лабораторного корпуса по ул. Планетной в Деревянском районе г. Новосибирска (бываиностранное здание, площадью 5145,5 кв.м.). Адрес: не установлен. Назначение объекта: общественное	Мощность: общая площадь здания - 5145,5 кв.м. / Сметная стоимость: 310 058,5 тыс. руб.	Годы фактического начала и прекращения строительства -2014 - 2015 годы. / Степень завершенности строительства: средняя (37%)	5400030800323 2	Закон Новосибирской области от 17.12.2012 N284-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"	122 137,49, в том числе областной бюджет - 122137,49	187 921,00	187 921,00	187 921,00	122137,5	Приостановлен в 2017 в связи недостатком финансирования
Итого раздел III:		122137,49 / 122137,49	187 921,00	187 921,00	187 921,00	122 137,49					
Раздел V. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предоставляется передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность.											
20	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство мостового перехода "р. Чулым в с. Нижний Чулым в Завинском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: мост - 77,21 п.м.; переходы - 0,43 км / Сметная стоимость: 26893 99023 тыс. руб.	Годы фактического начала и прекращения строительства -2005-2006 годы. / Степень завершенности строительства: объект достроен (100%)	5400030800101 5	Постановление администрации Новосибирской области №102-п от 27.12.2005	26893,99, в том числе областной бюджет -26893,99	0,00	0,00	0,00	26893,99	завершен в 2006 году отсутствует разрешение на ввод объекта и права на земельный участок

21	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "1432 км д/д "М-51" - Прохладненско-логистический парк" в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: автодорога - 3,809 км / Сметная стоимость - 1240398,68 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2011 г.	Годы фактического начала и прекращения строительства - 2013-2016 годы. / Степень завершенности строительства: начальная (6,%)	нет	Закон Новосибирской области от 17.12.2012 года № 284-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановление Правительства Новосибирской области от 29.08.2011 года № 382-л, распоряжение правительства Новосибирской области от 14.05.2013г. № 211-рп	108 910,75, в том числе областной бюджет - 108910,75	1 826 584,60	1 826 584,60	1 826 584,60	108910,75	приостановлен в 2014 в связи с недостатком финансирования
22	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Колыпино-Томск" на участке 12-29 км в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 15,790 км / Сметная стоимость - 248786,17 тыс. руб. (в ценах на 01.11.2008)	не определен	5400030800161 6	Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области "Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2007-2008 годы" от 28.11.2007 №69	24626,39, в том числе областной бюджет - 24626,39	4 624 196,75	4 624 196,75	4 624 196,75	24626,4	ПИР
Итого раздел V:											
Раздел VI. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и спис											
160431,13 / 160431,13											
23	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Дорожка путевого ч/з м/д "Новосибирск-Вармуз" на 1 км д/д "71 км д/д "М-52" - Логистико - "Чемское" п. м. д/д "К-16" (в г. районе) в Искитимском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность путевого - 47,3 п. м. / Сметная стоимость - 22278 тыс. руб. (в ценах на 01.12.2011)	реализация не требуется	нет	Закон Новосибирской области от 09.12.2011 N 169-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов". Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области "Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2011 год" № 102 от 12.09.2011.	996,60, в том числе областной бюджет - 996,60	30 347,22	0,00	0,00	996,60	ПИР к списанию
24	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "И-0809" - Харин" в Искитимском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 4,4 км / Сметная стоимость - 44414,65 тыс. руб. (в ценах на 01.06.2012)	не определен	нет	Приказ Министерства Новосибирской области № 101 от 27.07.2012 "О внесении изменений" (в приказ Минтранса Новосибирской области от 22.12.2011 № 63 «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2012 год)	2360,67, в том числе областной бюджет - 2360,67	59 968,87	0,00	0,00	2360,67	ПИР к списанию
25	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "Советское шоссе" с транспортно-развязкой в двух уровнях на пересечении с ул. Петухова в городе Новосибирске и Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 5,7 км. / Сметная стоимость - 308359,01 тыс. руб. (в ценах на 1 кв. 2007)	реализация проекта невозможна (Маршей г. Новосибирска построена автомобильная дорога от ул. Петухова до Советского шоссе с путепроводом через железнодорожные пути)	5400030800161 3	Постановление администрации Новосибирской области №99-ла от 27.12.2006г. Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области "Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2007-2008 годы" № 69 от 28.11.2007 г.	21952,49, в том числе областной бюджет - 21952,49	642 421,41	0,00	0,00	21952,49	ПИР к списанию
26	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги Виталинка - Ленинский в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 1,202 км / Сметная стоимость - 42123,51 тыс. руб. (в ценах на 2009)	реализация проекта невозможна (предполагается строительство транспортно-развязки Восточного обхода)	нет	Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области "Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2007-2008 годы" от 28.11.2007 №69	1423,74, в том числе областной бюджет - 1423,74	72 766,63	0,00	0,00	1423,74	ПИР к списанию

27	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Красный Яр" (обособление инвестиций) в Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры.	Мощность: протяженность автодороги - 4,593 км / Сметная стоимость - 21952,49 тыс. руб. ПИР	нет проекта	нет	Приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области "Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2009-2010 годы" № 84 от 27.10.2009.	3826,30, в том числе областной бюджет -3826,30	1 598 522,21	0,00	0,00	3826,30	ПИР к списанию
28	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "Новосибирск-Кочен-Павлодар" на участке Обход пгт Ордынское в Ордынском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры.	Мощность: протяженность автодороги - 17,5 км. / Сметная стоимость - 891883,18 тыс. руб. (в ценах 1 кв. 2007)	не определен	5400030800111 5	Приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области "Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2009-2008 годы" № 69 от 28.11.2007 г.	6501,71, в том числе областной бюджет -6501,71	1 984 460,61	0,00	0,00	6501,7	ПИР к списанию
29	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "19 км а/д "К-01" - Николаевка" в Татарском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры.	Мощность: протяженность автодороги - 2,447 км / Сметная стоимость - 35348,10 тыс. руб. (в ценах на 01.06.2011)	не определен	нет	Приказ Минтранса Новосибирской области № 83 от 11.07.2011 «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2011 год».	2838,82, в том числе областной бюджет -2838,82	49 510,50	49 510,50	49 510,50	2838,82	ПИР
Итого раздела VI:						39900,33 / 39900,33	4 437 997,45	49 510,50	49 510,50	39 900,34	
Раздел VIII. Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения которых не начиналось.											
30	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство моста через реку Кама на 2 км а/д "Польди к с. Чистое Озеро" 8 км" в Венгеровском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры.	Мощность: мост - 42,85 п.м.; подходы - 0,378 км / Сметная стоимость - 46862,63 тыс.руб. (в ценах на 10.06.2015)	не определен	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	774,29, в том числе областной бюджет -774,29	54 276,27	54 276,27	54 276,27	774,29	ПИР
31	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство мостового перехода ч/р Каракан на 55 км а/д "54 км а/д "М-52" - Завалино - Фаски Революции" в Кемеровском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры.	Мощность: протяженность моста - 73,125 п.м. / Сметная стоимость - 88997,67 тыс. руб	не определен	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	2264,48, в том числе областной бюджет -2264,48	116 680,48	116 680,48	116 680,48	2264,48	ПИР
32	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д "Легостаево - Новоселово - Верх-Иск (в г.р. района)" в Искахском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры.	Мощность: протяженность моста - 63,83 п.м. / Сметная стоимость - 50767,51 тыс. руб. (в ценах на 01.06.2013)	не определен	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	1048,92, в том числе областной бюджет -1048,92	66 885,45	66 885,45	66 885,45	1048,92	ПИР
33	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство путепровода через железнодорожные пути "Кармук-3 - Чебодай" на 380 км а/д "Новосибирск-Кочен-Павлодар" (в пред. РФ) в Карасукском районе Новосибирской области (предпроектное обследование). Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры.	Мощность: протяженность путепровода - 60,0 п.м. / Сметная стоимость - не определялась	не определен	нет	Приказ Минтранса Новосибирской области № 101 от 27.07.2012 "О внесении изменений" (в приказ Минтранса Новосибирской области от 22.12.2011 №163 «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2012 год»)	379,75, в том числе областной бюджет -379,75				379,75	Предпроектное обследование

34	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 58 км а/д "Новосибирск-Колыбель-Томск в границах НСО" в Колыбельском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: парковочных мест - 100 ед. / Сметная стоимость - 88770 тыс. руб. (в ценах на 2м 2014)	не определен	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 27.09.2013 №402-п	2098,87, в том числе областной бюджет -2098,87	112 872,20	112 872,20	112 872,20	1476,73	2098,87	ПИР
35	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 204 км а/д "Новосибирск-Кочкуй-Павлодар (в прел. РД) в Кочкуйском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: парковочных мест - 70 ед. / Сметная стоимость - 97548,68 тыс. руб. (в ценах на 1 кв 2014)	не определен	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 27.09.2013 №402-п	1476,73, в том числе областной бюджет -1476,73	125 114,93	125 114,93	125 114,93	1476,73		ПИР
36	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 291 км а/д "Новосибирск-Кочкуй-Павлодар (в прел. РД) в Краснозёрском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: парковочных мест - 100 ед. / Сметная стоимость - 98155,54 тыс. руб. (в ценах на 1 кв 2014)	не определен	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 27.09.2013 №402-п	2873,87, в том числе областной бюджет - 2873,87	124 085,74	124 085,74	124 085,74	2873,87		ПИР
37	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство моста через ручей на 2 км а/д "2 км а/д "Н-1514" - Октябрьский - Хабаровский" в Краснозёрском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность моста - 35,15 п.м. протяженность подходов - 416 км / Сметная стоимость - 40123,00 тыс. руб. (в ценах на 01.12.2015)	не определен	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (прел. от 30.01.2017)	1027,91, в том числе областной бюджет -1027,91	44 543,93	43 673,19	43 673,19	1898,66		ПИР
38	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "33,7 км а/д "К-17р" -ст-35,6кмво" на участке 10+900 - 12+225 в Краснозёрском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 1,335 км. / Сметная стоимость - 87489,00 тыс. руб. (в ценах на 01.06.2016)	не определен	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (прел. от 30.01.2017)	1663,87, в том числе областной бюджет -1663,87	90 459,69	90 459,69	90 459,69	1663,87		ПИР
39	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство моста через реку "Карауль на 5 км а/д "Майское-Черника" в Краснозёрском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность моста - 68,2 п.м., протяженность подходов - 0,4 км. / Сметная стоимость - 103592,73 тыс. руб. (в ценах на 01.12.2015)	не определен	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (прел. от 30.01.2017)	1891,29, в том числе областной бюджет -1891,29	115 875,98	115 875,98	115 875,98	1891,29		ПИР
40	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Мостовой переход через реку Изаревая на 24 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кулиевский" в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность моста -155,6 п.м. / Сметная стоимость - 657 895,48 тыс. руб. (в ценах на 01.06.2010)	не определен	нет	Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области "Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2010-2011 годы" от 24.12.2009 №105	10654,26, в том числе областной бюджет -10654,26	1 072 469,71	1 072 469,71	1 072 469,71	10654,26		ПИР

41	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Разрешение Транспортной схемы междугородного выезда из комплекса ООО "Сибирь-Экспонент" в Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: не определяется. / Сметная стоимость - не определяется.	нет проекта	нет	Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области "Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2011 год" № 40 от 22.04.2011.	2214,55, в том числе областной бюджет -2214,55				2214,55	ПИР к списанию
42	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство транспортной развязки и подкапитальных путей к междугородному выездам из комплекса ООО "Экспонент" в Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: не определяется. / Сметная стоимость - не определяется.	нет проекта	нет	Приказ Минтранса Новосибирской области № 101 от 27.07.2012 "О внесении изменений" (в приказ Минтранса Новосибирской области от 22.12.2011 №163 «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2012 год»).	692,25, в том числе областной бюджет - 692,25				692,25	ПИР к списанию
43	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги Новоосеринский - Красноярский - Чин в Новосибирском и Кемеровском районах Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: автодороги - 7,44 км / Сметная стоимость - 667836,75 тыс. руб. (в ценах на 01.06.2013)	не определен	нет	Приказ Минтранса Новосибирской области № 6 от 17.01.2011 «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2011 год».	6973,65, в том числе областной бюджет -6973,65	889 046,26	889 046,26		6973,65	ПИР
44	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "Новосеринский -Красноярский-Чин" - Подъезд к п. Красноярский с перестроением газопровода в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: автодороги - 0,992км / Сметная стоимость - 38278,15 тыс. руб. (в ценах 01.06.2013)	не определен	нет	Приказ Минтранса Новосибирской области №142 от 07.11.2011 «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2012 год».	2962,98, в том числе областной бюджет -2962,98	47 508,81	47 508,81		2962,98	ПИР
45	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "Барышево - Ортолка - Колымово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой Эстакада (II пусковой комплект) в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: автодороги - 157,38 п.м. / Сметная стоимость - 434840,73 тыс. руб. (в ценах на 10.06.2015)	не определен	нет	Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 22-п (ред. от 30.01.2017)	7672,65, в том числе областной бюджет -7672,65	486 704,20	486 704,20		486 704,20	ПИР
46	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство линии наружного освещения с автономным источником электроснабжения на в/д. Новосибирск-Колымалы-Томск (в границах НСО) в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность линии - 0,06 км. / Сметная стоимость - 1 199,99 тыс. руб. (в ценах на 01.12.2014)	не определен	нет	Приказ Минтранса Новосибирской области № 99 от 14.07.2014 "О внесении изменений" (в приказ Минтранса Новосибирской области от 14.02.2014 №20 «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2014 год»).	136,29, в том числе областной бюджет -136,29	1 211,95	1 211,95		1 211,95	ПИР
47	С. Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство стационарного пункта весового контроля СТПК "Ордынский на 104 км в/д СТПК "Ордынский на 104 км в/д "Новосибирск-Кочан-Павлодар" в пределах РДП в Ордынском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 1,3189 км / Сметная стоимость - 104705,88 тыс. руб. (в ценах на 01.12.2009)	не определен	нет	Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области "Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2010-2011 годы" от 24.12.2009 №105	1792,12, в том числе областной бюджет -1792,12	170 526,67	0,00	0,00	1792,12	ПИР к списанию

56	Реконструкция автомобильной дороги "Польеза к г. Кузнецов" в Кузнецком районе Новосибирской области.	Сметная стоимость - 38930,88 тыс. руб.							1273,43		
57	Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - аэропорт Толмачево" в г. Обь, Новосибирского района Новосибирской области.	Сметная стоимость - 66559,01 тыс. руб.							768,46		
58	Реконструкция автомобильной дороги "22 км в/д "К-29" - Бобровка - Шаймурово - Чистое (в г.р. района)" на участке км 41+749 - км 43+310 в Сусунском районе Новосибирской области	х							228,1	завершен в 2017	
59	Заказчик: ГКУ НСО ТУ/АД. Назначение объекта: Строительство Юго-западный транзит с мостовым переходом через реку Обь в г. Новосибирске (обеспечение инвестиций) объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 26,2 км, г. Новосибирска / Сметная стоимость - 49 224 979,7 тыс. руб. (в ценах на 4 кв. 2008)	нет проекта (Мэрией г. Новосибирска построен мостовой переход)	нет	Распоряжение администрации Новосибирской области от 23.07.2007г. №190-ра «О реализации инвестиционного проекта по строительству Юго-западного транзита с мостовым переходом через р. Обь в городе Новосибирске»	102973,27, в том числе областной бюджет - 102973,27	87 824 646,91	0,00	0,00	102973,27	ПНР к списанию
Итого раздела VIII:					162653,28, в том числе ОБ - 162653,28	91 860 104,49	3 864 060,17	3 864 060,17	173 378,48		
ВСЕГО:					1205856,01, в том числе ОБ - 977640,47	115 942 405,87	21 478 793,22	21 478 793,22	2 902 002,02		