

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
по Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
(главный распорядитель средств областного бюджета)

УТВЕРЖДЕНО
Министр транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области

А.В. Костылевский

на 01.11.2022

на 01.11.2022									
№ п/п	Заказчик, застройщик	Мощность объекта	Планируемый период строительства		Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из областного бюджета	Остаток сметной стоимости тыс. рублей по состоянию на 01.10.2022 г.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
			Годы фактического начала и прекращения строительства	Степень завершенности строительства			Всего, тыс. рублей	В том числе за счет средств областного бюджета тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Раздел I. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства									
1	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий на участке 12-24 км. Транспортная развязка в с. Раздольное в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	200,1 км; 7,64 км / 3 987 859	2007-2028 / 2007-2028 средняя (30,8%)	1226311,1, в т.ч. ОБ - 956067,8	2 761 547,6	2 761 547,6	2 761 547,6	2023 - 1,78 км 2026-1,51 км; 2028 - 1,93 км и 200,1 м	
2	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. Рд) на участке "Новосибирск-Ярково" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	17,5 км / 9232047	2014 -2030 / 2014 - / средняя (33,4%)	483716,6, в т.ч. ОБ - 445726,1	8 748 330,4	8 748 330,4	8 748 330,4	2023 - 1,4 км	
3	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Ниска - Барышево - 39 км в д. "К-19" (в г.р.района) на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	4,637 км / 1457932	2018 -2025 / 2018 начальная (3,6%)	52583,8, в т.ч. ОБ - 52583,8	1 017 891,0	1 017 891,0	1 017 891,0	2024 - 0,62 км; 2025 - 4,017 км (развязка)	
4	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Административное здание с подземной автостоянкой и зданием лабораторного корпуса по ул. Планетной в Держинском районе г. Новосибирска (лабораторный корпус, площадью 518,4 кв.м.). Назначение объекта: здание лабораторного корпуса	44 118	2014-2023 / 2014 - 2017 / средняя (33,5%)	14766,4, в т.ч. ОБ - 14766,4	29 351,6	29 351,6	29 351,6	2023	
5	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство автомобильной дороги "от с.Криводоланова - до Северного обхода г. Новосибирска" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	3,827 км / 328820,2	2008-2022 / 2018 / объект построен (100%)	67935,3, в т.ч. ОБ - 53489	900,0	900,0	900,0	2023	

6	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "07 км в/д "К-21" - Егорьевское" на участке км 0+900 км 3+000 в Маслянинском районе в Куйбышевском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	2,164 км / 203616	2020-2023/2020/ высокая 57,9%	117866,3, в т.ч. ОБ - 117866,3	85 749,3	85 749,3	85 749,3	2023
7	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство автомобильной дороги "Обход с. Сарангула" с мостом ч/р Ини в Мошковском и Тогулчинском районах Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	10,118 км, длина путипровода -105,6 м, длина моста -147 м / 2127228,3	2021 -2030/ начальная / 1,8%	38199,2, в т.ч. ОБ - 38199,2	2 089 029,2	2 089 029,2	2 089 029,2	2027-2030
8	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Колыцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой Эстакада (II участок)" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	длина эстакады- 157,38м / 759037	2022-2023 / 2022- / средняя / 28,5%	216244,4, в т.ч. ОБ - 176244,4	542 792,6	542 792,6	542 792,6	2023
9	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "992 км в/д "М-51" - Кунино - Карасук" в Нистовоозерном районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	6,0 км / 304625,4	2021 -2023 / завершающая/ 75,7%	230592, в т.ч. ОБ - 230592	74 033,4	74 033,4	74 033,4	2022 - 3,0 км; 2023 - 3,0 км
10	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Сузун-Бытты-Преображенка-18 км в/д "К-13" (в гр. района)" в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	— / 334609,2	2023 / средняя / 37%	124567,9, в т.ч. ОБ - 124567,9	210 041,3	210 041,3	210 041,3	2023
11	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство мостового перехода ч/р Ик на в/д "Лепосаево - Новососолово -Верх-Ики (в гр. района)" в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	65,9 п.м / 0,269 км / 90022	2013 -2022 / 2013- / завершающая / 77,5	69739,3, в т.ч. ОБ - 69739,3	20 282,7	20 282,7	20 282,7	2022
12	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция в/д "52 км в/д "К-02"- Фидлоушенка" на участке км 18+109 - км 25+057 в Венгеровском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	введен в 2019	2018-2022/ 2018/ достроен 100%	123, в т.ч. ОБ - 123	450,0	450,0	450,0	2023
13	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство в/д "Подъездные автомобильные дороги в промышленно-логистическом парке Новосибирской области" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	введен в 2015, изыскательных участков	2010-2015/ 2015 / объект построен (100%)	230, в т.ч. ОБ - 230	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2023
14	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Советское шоссе" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	изыскательных участков	2007-2011/ 2011 / объект построен (100%)	15423,5, в т.ч. ОБ - 15423,5	6 000,0	6 000,0	6 000,0	2023
15	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция в/д "99 км в/д "К-02" - Павлово" в Венгеровском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	введен в 2020, изыскательных участков	2019-2020/ 2020/ достроен (100%)	131,9, в т.ч. ОБ - 131,9	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2023
16	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "992 км в/д "М-51" - Кунино - Карасук" в Татарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	введен в 2020, изыскательных участков	2019-2020/ 2020/ достроен (100%)	129,1, в т.ч. ОБ - 129,1	1 200,0	1 200,0	1 200,0	2023
17	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Богатиха Новорозино" в Барабинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	введен в 2015, изыскательных участков	2013-2015/ 2015/ достроен (100%)	230, в т.ч. ОБ - 230	2 220,0	2 220,0	2 220,0	2023

18	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "29 км а/д "К-29" - Закояржино - Шипуново" на участке км 19+927 - км 20+027 (ликвидация оврагообразования) в Сузунском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Введен в 2018 изъятие земельных участков	2016 - 2018 / 2021- 2022 / объект достроен (100%)	66,7, в т.ч. ОБ - 66,7	300,0	300,0	300,0	2024
19	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного павильона на а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" (с. Нагетиха) в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	5 617	2013-2022 / 2014-2018 / средняя (45%)	2532,5, в т.ч. ОБ - 2532,5	3 084,8	3 084,8	3 084,8	2023
20	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство переходно-скоростной полосы района и торможения на а/д "Новосибирск - Коччи - Паглюдар (в пред Рд)" в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	33 385	2017 - 2022 / 2017 - 2019 / завершающая (78%)	26064,9, в т.ч. ОБ - 26064,9	7 320,2	7 320,2	7 320,2	2023
21	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "2 км а/д "Н-1910" - Новый Порог" в Мошковском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,33 км / 5650	2018-2022 / -/средняя / 45%	2533,9, в т.ч. ОБ - 2533,9	3 116,3	3 116,3	3 116,3	2023
22	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающего тротуара, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "Куйбышев - Вентероно - гр. Омской области (старый Московский тракт)" в Куйбышевском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	88 787	2020-2022 / -/ высокая / 51,1%	45334,7, в т.ч. ОБ - 45334,7	43 452,4	43 452,4	43 452,4	2022
23	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "53 км а/д "К-17р" - Новошилово - Шипуново" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,331 км / 3009	2021/средняя / 42%	1264,6, в т.ч. ОБ - 1264,6	1 744,5	1 744,5	1 744,5	2025
24	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции а/д "Татарск-Красноярск" в Татарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,45 км / 46394	2021-2022 / 2021 / завершен (100%)	44610,4, в т.ч. ОБ - 44610,4	-	-	-	завершен 2022
25	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "12 км а/д "К-18р" - Устьожанино - Новокузнецкая" в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,354 км / 4171,6	2021-2022 / 2021 / высокая / 60,8%	2536,3, в т.ч. ОБ - 2536,3	1 635,4	1 635,4	1 635,4	2022
26	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "109 км а/д "К-17р" - Вагайцево - Усть-Луковка" в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,238 км / 4572,8	2021-2022 / 2021 / высокая / 64,7%	2956,5, в т.ч. ОБ - 2956,5	1 616,3	1 616,3	1 616,3	2 022
27	Заказчик: Минтранс НСО, ГКУ НСО Мост "Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Индоловской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского". Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	5,1 км/4225,42км 37 101 771,67, в т.ч. ОБ 2 578 700,67	2017-2023 / -/ высокая 55,13%	18158709,3, в т.ч. ОБ - 2428662,8	18 943 062,37	8 694 465,98	147 650,21	2023
27	Итого / в т.ч. ОБ:			20945399,6, в т.ч. ОБ - 4852673	34 598 201,4	24 349 605,0	15 802 789,2	

Раздел III. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продолжа)

1	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Административное здание с подземной автостоянкой и зданием лабораторного корпуса по ул. Планетной в Дзержинском районе г. Новосибирска (административное здание, площадью 5145,5 кв.м.). Назначение объекта: административное здание	437 904	2014-2023 / 2014 - 2017 / средняя (31%)	134797,8, в т.ч. ОБ - 134797,8	303 105,7	303 105,7	303 105,7	2023
1	Итого / в т.ч. ОБ:			134797,8, в т.ч. ОБ - 134797,8	303 105,7	303 105,7	303 105,7	

Раздел V. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передать другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

1	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "1432 км а/д "М-51" - Промышленно-логистический парк" в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	3,809 км / 281 388,2	2013-2016 / 2017-2019 / начальная (6%)	108910,8, в т.ч. ОБ - 108910,8	2 172 477,4	2 172 477,4	2 172 477,4	2023 - АО «УК «Промышленно-логистический парк»
1	Итого / в т.ч. ОБ:			108910,8, в т.ч. ОБ - 108910,8	2 172 477,4	2 172 477,4	2 172 477,4	

Раздел VI. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

1	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Колывань-Томск" на участке 12-29 км в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	15,790 км. / 248786,17 тыс. руб. (в ценах на 01.11.2008)	не определен	24626,4, в т.ч. ОБ - 24626,4	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
2	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Мостовой переход через реку Идревая на 24 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность моста - 155,6 п.м. / Сметная стоимость - 657 895,48 тыс. руб. (в ценах на 01.06.2010)	не определен	10654,3, в т.ч. ОБ - 10654,3	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
3	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги Новоозерный - Красноярский - Чинк в Новосибирском и Колыванском районах Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 7,44 км. / Сметная стоимость - 667836,75 тыс. руб. (в ценах на 01.06.2013)	не определен	6973,7, в т.ч. ОБ - 6973,7	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
4	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство п. Красноярский с переустройством газопровода в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 0,992 км. / Сметная стоимость - 38278,15 тыс. руб. (в ценах 01.06.2013)	не определен	2963, в т.ч. ОБ - 2963	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
5	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "19 км а/д "К-01" - Николаевка" в Татарском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 2,447 км. / Сметная стоимость - 2838,8 тыс. руб.	не определен	2838,8, в т.ч. ОБ - 2838,8	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
6	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство путепровода через железнодорожные пути "Карасук-3 - Чебацкий" на 380 км а/д "Новосибирск-Колывань-Томск" (в прел. РФ) в Карасукском районе Новосибирской области (предпроектное обследование). Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность путепровода - не определена / Сметная стоимость - не определена	не определен	379,8, в т.ч. ОБ - 379,8	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
7	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство путепровода тоннельного типа на а/д "52 км а/д "К-19Р" - "Лесостроительное" в Тогучинском районе Новосибирской области (предпроектное обследование). Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: не определена. / Сметная стоимость - не определена	не определен	548,7, в т.ч. ОБ - 548,7	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022

8	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "Новосибирск-Коччи-Паладар" на участке Обход пгт Ордынское в Ордынском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 17,5 км. / Сметная стоимость - 891383,18 тыс. руб. (в	реализация проекта невозможна (Мэриет г. Новосибирска построена автомобильная дорога от ул. Петухова до Советского шоссе с путепроводом через	6501,7, в т.ч. ОБ - 6501,7	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
9	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "Советское шоссе" с транспортной развязкой в двух уровнях на пересечении с ул. Петухова в городе Новосибирске и Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 5,7 км. / Сметная стоимость - 308559,01 тыс. руб. (в ценах на I кв. 2007)	реализация проекта невозможна (предполагается строительство транспортной развязки Восточного	21952,5, в т.ч. ОБ - 21952,5	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
10	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги Виталинка - Ленинский в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 1,202 км. / Сметная стоимость - 4122,51 тыс. руб. (в	реализация проекта невозможна (предполагается строительство транспортной развязки Восточного	1423,7, в т.ч. ОБ - 1423,7	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
11	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Красный Яр" (обоснование инвестиций) в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 4,593 км. / Сметная стоимость - 21952,49 тыс. руб. ПИР	нет проекта	3826,3, в т.ч. ОБ - 3826,3	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
12	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство стационарного пункта весового контроля СПБК "Ордынский на 104 км а/д "Новосибирск-Коччи-Паладар" в предел. Рб/ в Ордынском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 1,3189 км / Сметная стоимость - 104705,88 тыс. руб. (в ценах на 01.12.2011)	не определен	1792,1, в т.ч. ОБ - 1792,1	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
13	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Демонтаж путепровода ч/з ж/д "Новосибирск-Барнаул" на 1 км а/д "71 км а/д "М-52" - Лестовское - Ченское - 76 км а/д "К-16" (в р. района) в Искитимском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность путепровода - 47,3 т.м. / Сметная стоимость - 22278 тыс. руб. (в ценах на 01.12.2011)	реализация не требуется	996,6, в т.ч. ОБ - 996,6	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
14	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Работы по Транспорной схеме междугородного выставочного комплекса ООО "Сибирь Экспонент" в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: не определялась. / Сметная стоимость - не определялась	нет проекта	2214,5, в т.ч. ОБ - 2214,5	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
15	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство транспортной развязки и подъездных путей к междугородному выставочному комплексу ООО "Экспонент" в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: не определялась. / Сметная стоимость - не определялась	нет проекта	692,2, в т.ч. ОБ - 692,2	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
16	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "Н-0809" - Харинго в Искитимском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 4,4 км. / Сметная стоимость - 4414,65 тыс. руб. (в	не определен	2360,7, в т.ч. ОБ - 2360,7	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
17	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство мостового перехода ч/р Каракан на 55 км а/д "М-52" - Завылово - Факел Революции" в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	длина моста - 73,125м, в ценах на 01.06.2013 - 88 997,67	не определен	2532,7, в т.ч. ОБ - 2532,7	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
18	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство парковки (элементов обустройства автомобильной дороги) на 58 км а/д "Новосибирск-Коччи-Паладар" (в границах НСО) в Копыловском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	парковочных мест 100 в ценах на 2 кв. 2014г - 88,77 млн.	не определен	2098,9, в т.ч. ОБ - 2098,9	-	строительство не началось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022

19	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 204 км а/д "Новосибирск-Кочетов-Павлодар (в прел. РФ) в Кочковском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	парковочных мест -70; в ценах на 1 кв. 2014г- 97 548,68	не определен	1476,7, в т.ч. ОБ - 1476,7	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	списание в 2022
20	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 291 км а/д "Новосибирск-Кочетов-Павлодар (в прел. РФ) в Красноярском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	парковочных мест 100; в ценах на 1 кв. 2014г- 98 155,54	не определен	2873,9, в т.ч. ОБ - 2873,9	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	списание в 2022
21	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 108 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	парковочных мест-50; в ценах 2кв. 2014г-60 752,90	не определен	1576,8, в т.ч. ОБ - 1576,8	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	списание в 2022
22	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 77 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	парковка на 70 мест, в ценах II кв. 2014г-68 470,58	не определен	2361,1, в т.ч. ОБ - 2361,1	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	списание в 2022
23	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 54 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	парковка на 70 автомобилей, в ценах I кв. 2014г-85 403,51	не определен	2585,8, в т.ч. ОБ - 2585,8	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	списание в 2022
24	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 43 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	парковочных мест 70, в ценах I кв. 2014г- 69 367,26	не определен	2246,8, в т.ч. ОБ - 2246,8	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	списание в 2022
25	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДЦ на а/д "Земляная Займа - Кабайлы - Полтавка" в Чановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,104 км / 3389,64	2019-2020 г/г 0	97,4, в т.ч. ОБ - 97,4	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	списание в 2022
26	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги "Новосибирск-Каменика" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность - не определена / Сметная стоимость - не определена	не определен	13,7, в т.ч. ОБ - 13,7	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	списание в 2022
27	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДЦ на а/д "Обинское Кулиран" в Убинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	протяженность: - не определена / Сметная стоимость - не определена	не определен	0,2, в т.ч. ОБ - 0,2	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	списание в 2022
28	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДЦ на а/д "332 км а/д "К-17Р" - ст.Зубово" в Красноярском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,324 км / 1221,1	2020г./ 0%	109,3, в т.ч. ОБ - 109,3	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	списание в 2022
29	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство тротуара на а/д "Новосибирск - аэропорт Толмачево" (от примыкания на СНТ "Елочка-2" до МКК "Экспоцентр") в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	521п.м./ 4144,78	2020-2025г. / 0%	150, в т.ч. ОБ - 150	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	списание в 2022

30	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Строительство моста через ручей на 2 км а/д "2 км а/д "Н-1514" - Октябрьский - Хабаровский" в Красноярском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	мост 35,15 м, подходы 415,85 м / 55517,84	списание в 2022 / - / 0%	1055, в т.ч. ОБ - 1055	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
31	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "332 км а/д "К-17р" - ст.Зубово" на участке 10+900 - 12+235 в Красноярском районе Новосибирской области, объект транспортной инфраструктуры. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	1,335 км / 113883,0	списание в 2022 / - / 0%	1975, в т.ч. ОБ - 1975	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
32	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "79 км а/д "К-04" - Федорова" на участке км 17+900 - км 21+900 в Северном районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	4,0 км / 126151,2	списание в 2022 / - / 0%	3379,3, в т.ч. ОБ - 3379,3	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
33	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "14 км а/д "Н-3203" - Сарыкамышка" на участке км 0+000 - км 3+000 в Чулымском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	3,0 км / 90157,3	списание в 2022 / - / 0%	3355,4, в т.ч. ОБ - 3355,4	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
34	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция мостового перехода ч/р Шенчинный лог на 134 км а/д "Новосибирск-Коччи-Павлодар (в пред РФ) в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	длина моста - 56,48 м / 65227,7	списание в 2022 / - / 0%	1268, в т.ч. ОБ - 1268	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	списание в 2022
34	Итого / в т.ч. ОБ:			119901, в т.ч. ОБ - 119901	0,0	0,0	0,0	

Раздел VIII. Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось.

1	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Кулбышев" в Куйбышском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	1,18 км, / 50675,7	2026 / - / 0%	4126,5, в т.ч. ОБ - 4126,5	46 549,2	46 549,2	46 549,2	2026
2	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "22 км а/д "К-08" - Сарыбалык - Даниловская Ферма" в Доволенском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	12,613 км / 458998,3	2022 / - / 0%	4205,3, в т.ч. ОБ - 4205,3	454 793,1	454 793,1	454 793,1	2022
3	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "2 км а/д "Н-1514" - Октябрьский - Хабаровский" в Красноярском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2027 / - / 0%	2470,8, в т.ч. ОБ - 2470,8	-	-	-	2027
4	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Каргат - Маршанское" на участке км 14+008 - км 34+106 в Каргатском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	20,197 км дороги, длина моста - 60,27м / 2399096	2027 / - / 0%	14927,3, в т.ч. ОБ - 14927,3	2 384 168,7	2 384 168,7	2 384 168,7	2027
5	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "39 км а/д "К-26" - Бровиничи" на участке км 0+000 - км 6+898 в Венгеровском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	6 87717 км / 251472,9	2027 / - / 0%	5518, в т.ч. ОБ - 5518	245 954,9	245 954,9	245 954,9	2027

6	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "Новосибирск-Кочка-Павлодар (в пред. РФ) на участке Обход с.Марково" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	10,615 км / 4643023	2030 / - / 0%	55891,5, в т.ч. ОБ - 55891,5	4 587 131,0	4 587 131,0	4 587 131,0	2030
7	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "38 км а/д "Н-1029"-Шейнфельд - Ботословка" в Карасукском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	12,821 км/ 221320,4	2027 / - / 0%	3056, в т.ч. ОБ - 3056	218 264,4	218 264,4	218 264,4	2027
8	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "8 км а/д "Н-1203" Семеновский" в Коченевском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,3 км / 232370,8	2027 / - / 0%	1222,4, в т.ч. ОБ - 1222,4	231 148,4	231 148,4	231 148,4	2027
9	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "1196 км а/д "Р-254" Алегсандр-Несское" в Убинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	2,5 км / 107072,66	2027 / - / 0%	3400, в т.ч. ОБ - 3400	103 672,7	103 672,7	103 672,7	2027
10	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Итская - Барышево - 39 км а/д "К-19" (в г.р. района) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	4800, в т.ч. ОБ - 4800	-	-	-	2023
11	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция путепровода через ж/д "Обь-Проектная" на 36 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий в (границах НСО)" (в г.р. района) в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	40,2 м / 102873,5	2025 / - / 0%	3878,7, в т.ч. ОБ - 3878,7	98 994,8	98 994,8	98 994,8	2025
12	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "49 км а/д "К-15" - Березово" в Маслянинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	2,0 км / Проектная документация в стадии разработки	2027 / - / 0%	1020,5, в т.ч. ОБ - 1020,5	-	-	-	2027
13	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "53 км а/д "К-15" - Борково" в Маслянинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	7,0 км / Проектная документация в стадии разработки	2027 / - / 0%	4002,7, в т.ч. ОБ - 4002,7	-	-	-	2027
14	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство моста через р. Травинка на 1 км автомобильной дороги "15 км а/д "К-27" - Луговой" в Красноярском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,17 / 33585,6	2025 / - / 0%	3250, в т.ч. ОБ - 3250	30 335,6	30 335,6	30 335,6	2025
15	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "53 км а/д "К-17" - Новоильово - Шидово" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	2,952 / Проектная документация в стадии разработки	2026 / - / 0%	1893,4, в т.ч. ОБ - 1893,4	-	-	-	2026

16	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Кунино - Карасук" в Карасукском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	5,348 / 43435,4	2027 / - / 0%	6590, в т.ч. ОБ - 6590	427 765,4	427 765,4	417 765,4	2027
17	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство моста через [Протоку на а/д "11 км а/д "Н-0612" - Шалики" в Кулинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	2597,3, в т.ч. ОБ - 2597,3	-	-	-	2023
18	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство автомобильной дороги "2 км а/д "Академгородок-Ключи" - Канская Зима" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	2,2 км / Проектная документация в стадии разработки	2027 / - / 0%	49,9, в т.ч. ОБ - 49,9	-	-	-	2027
19	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск-Зюзя-Кашинино" в Барабинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	11,433 км / 532282,4	2025 / - / 0%	12423,5, в т.ч. ОБ - 12423,5	519 858,9	519 858,9	519 858,9	2025
20	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство моста через р. Жабара на 87 км автомобильной дороги "Вентерово-Минино-Верх-Красноярск-Северное (в г.р. Района) в Северном районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2026 / - / 0%	2448,3, в т.ч. ОБ - 2448,3	-	-	-	2026
21	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Кулаит-Мураши" в Усть-Тарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	1,3 км / 98756	2026 / - / 0%	2950,8, в т.ч. ОБ - 2950,8	95 805,2	95 805,2	95 805,2	2026
22	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Суэн-Витки-Преображенка-18 км а/д "К-13" (в г.р. Района)" в Суэнском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	3,768 км / Проектная документация в стадии разработки	2026 / - / 0%	2065,3, в т.ч. ОБ - 2065,3	-	-	-	2026
23	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство мостового перехода через реку Малый Коен на 37 км автомобильной дороги "Искитим-Верх-Кюен-Михайловка" в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	ПСД в стадии разработки	2026 / - / 0%	1870,4, в т.ч. ОБ - 1870,4	-	-	-	2026
24	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "Убинское-Кулундан" в Убинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2027 / - / 0%	2773,3, в т.ч. ОБ - 2773,3	-	-	-	2027
25	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на "79 км а/д "К-04" - Федюровка" в Северном районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,234 / 3661,3	2024 / - / 0%	96,9, в т.ч. ОБ - 96,9	3 564,5	3 564,5	3 564,5	2024

26	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДЦ на а/д "Яркуль-Воровьево" в Усть-Тарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,404 км / 3990,1	2023 / - / 0%	133,6, в т.ч. ОБ - 133,6	3 856,4	3 856,4	3 856,4	2023
27	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДЦ на а/д "165 км а/д "К-22" - Камышево" в Усть-Тарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,241 км / 4698,2	2023 / - / 0%	133,6, в т.ч. ОБ - 133,6	4 564,5	4 564,5	4 564,5	2023
28	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДЦ на а/д "8 км а/д "Н-2404" - Красный Камешок - Ключики" в Сузунском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,3 км / 5083,2	2023 / - / 0%	282, в т.ч. ОБ - 282	4 801,2	4 801,2	4 801,2	2023
29	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходного перехода ТСОДЦ на а/д "205 км а/д "К-01" - Стретенка" в Батайском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	12,8, в т.ч. ОБ - 12,8	-	-	-	2023
30	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходного перехода ТСОДЦ на а/д "51 км а/д "К-16р" - Осинковка" в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	201,1, в т.ч. ОБ - 201,1	-	-	-	2024
31	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Стационарное электрическое освещение пешеходного перехода а/д "186 км а/д "К-01" - Бочанка" в Батайском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	0,6, в т.ч. ОБ - 0,6	-	-	-	2024
32	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающего освещения пешеходного перехода в рамках капитального ремонта участка а/д "1445 км а/д "М-51" - Алексеевка (14+100)" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	/ 1508,2	2022 / - / 0%	305, в т.ч. ОБ - 305	1 203,2	1 203,2	1 203,2	2022
33	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающего освещения пешеходного перехода в рамках капитального ремонта участка а/д "Новосибирск-Кочка-Павлодар (в през.РФ) (км 64+265, 85+973, 86+215) в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,957 / 5071,3	2024 / - / 0%	969,4, в т.ч. ОБ - 969,4	4 101,9	4 101,9	4 101,9	2024
34	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции а/д "Усть-Тарка - Татарск" (км 25, 36, 48) в Татарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	1,5 км / 123911,74	2024 / - / 0%	919, в т.ч. ОБ - 919	122 992,7	122 992,7	122 992,7	2024
35	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочных пунктов в рамках капитального ремонта а/д "Новосибирск-Колывань-Томск" (в границах НСО) (с-Ямки) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2023 / - / 0%	500, в т.ч. ОБ - 500	-	-	-	2023

36	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство оставочных пунктов в рамках капитального ремонта а/д "Новосибирск-Колывань-Томск" (в границах НСО) (км 15+666) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	2283,3, в т.ч. ОБ - 2283,3	-	-	-	2023
37	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающих тротуаров и недостающего освещения в рамках капитального ремонта на а/д "54 км а/д "Р-256" - Завьялово- Факел Революции" (с.Бурмистрово) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2023 / - / 0%	168,3, в т.ч. ОБ - 168,3	-	-	-	2023
38	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающих тротуаров и недостающего освещения в рамках капитального ремонта на а/д "54 км а/д "Р-256" - Завьялово- Факел Революции" (с. Быстровка, Завьялово, Факел Революции) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	1775,5, в т.ч. ОБ - 1775,5	-	-	-	2024
39	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающих тротуаров и недостающего освещения в рамках капитального ремонта на а/д "54 км а/д "Р-256" - Черноярченский" (п. Черноярченский) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	393,8, в т.ч. ОБ - 393,8	-	-	-	2024
40	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающих тротуаров и недостающего освещения в рамках капитального ремонта на а/д "72 км а/д "Р-256" - Летоставо - Чемяское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района) " (с. Летоставо) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	1127,1, в т.ч. ОБ - 1127,1	-	-	-	2024
41	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающих тротуаров и недостающего освещения в рамках капитального ремонта на а/д "72 км а/д "Р-256" - Летоставо - Чемяское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района) " (с. Гусельниково, Усть-Чем, Мосты) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	2851,6, в т.ч. ОБ - 2851,6	-	-	-	2024
42	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающих тротуаров и недостающего освещения в рамках капитального ремонта на а/д "13 км а/д "К-14" - Карагушево" (с. Крупишка) в Черепановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	851,2, в т.ч. ОБ - 851,2	-	-	-	2024
43	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающих тротуаров и недостающего освещения в рамках капитального ремонта на а/д "Искитим-Лебелевка" (с. Лебелевка) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	413,9, в т.ч. ОБ - 413,9	-	-	-	2024
44	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство тротуаров и искусственного освещения в рамках реконструкции участка автодороги "Продолжение а/д Татарск - Зубовка" до пересечения улицы в р-не Элеватора" в Татарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2023 / - / 0%	463,8, в т.ч. ОБ - 463,8	-	-	-	2023
45	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство тротуаров и освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "71 км а/д "К-17р" - Верх Тула" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,297 км / 2954,8	2023 / - / 0%	449,8, в т.ч. ОБ - 449,8	2 505,0	2 505,0	2 505,0	2023

46	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство недостающих тротуаров и освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "Новосибирск-Тульский" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	11,2, в т.ч. ОБ - 11,2	-	-	-	2023
47	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающих тротуаров и освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "6 км а/д Р-256 - Писевная" в Черепановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	600,5, в т.ч. ОБ - 600,5	-	-	-	2024
48	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство недостающих тротуаров и освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "73 км а/д "К-17Р" - Верх-Ирмень" в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	91668,1	2023 / - / 0%	18,7, в т.ч. ОБ - 18,7	91 649,4	91 649,4	91 649,4	2023
49	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство недостающих тротуаров и освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "96 км а/д "К-17Р" - Новый Шарай" в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	7,1, в т.ч. ОБ - 7,1	-	-	-	2023
50	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство недостающих тротуаров и освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "Краснозёрск-Половинное" в Краснозёрском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2023 / - / 0%	1048,5, в т.ч. ОБ - 1048,5	-	-	-	2023
51	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство недостающих тротуаров и освещения в рамках реконструкции участка а/д "65 км а/д "К-17Р" - Новиничуково" в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	847,4, в т.ч. ОБ - 847,4	-	-	-	2024
52	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "12 км а/д "К-12" - Криволапова" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	4095,0	2022 / - / 0%	657,6, в т.ч. ОБ - 657,6	3 437,5	3 437,5	3 437,5	2022
53	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство недостающих тротуаров и недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "Угоставо-Новососолово-Верх-Ики" (Новососолово) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2024 / - / 0%	56,1, в т.ч. ОБ - 56,1	-	-	-	2024
54	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.Ф) (км 73) в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	91668,1	2023 / - / 0%	1471,9, в т.ч. ОБ - 1471,9	90 196,2	90 196,2	90 196,2	2023
55	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.Ф) (п. Чернаково) в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	315,2, в т.ч. ОБ - 315,2	-	-	-	2023

56	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Черепаново-Майский" (в районе дома 14/1 по ул Шоссейная в п. Майский в Черепановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2023 / - / 0%	331,2, в т.ч. ОБ - 331,2	-	-	-	2023
57	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Чаны - Погорелка" в Чановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР приостановлен	2023 / - / 0%	349,9, в т.ч. ОБ - 349,9	-	-	-	2023
58	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Чаны - Венгерово - Кыштовка" в Чановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР приостановлен	2023 / - / 0%	344, в т.ч. ОБ - 344	-	-	-	2023
59	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Новосибирск-Тулунский" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	364,5, в т.ч. ОБ - 364,5	-	-	-	2023
60	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "1445 км "М-51" - Алексеевка" (Новоосерный и Алексеевка) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	450,7, в т.ч. ОБ - 450,7	-	-	-	2023
61	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Краснозерск-Полонинное" в Краснозерском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	106016	2023 / - / 0%	996, в т.ч. ОБ - 996	105 019,7	105 019,7	105019,7	2023
62	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Новосибирск-Сокур" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	912,3, в т.ч. ОБ - 912,3	-	-	-	2023
63	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения на а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" км 54 в Турунском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	310,7, в т.ч. ОБ - 310,7	-	-	-	2023
64	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред РФ)" (км 108) в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2024 / - / 0%	296,9, в т.ч. ОБ - 296,9	-	-	-	2024
65	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред РФ)" (км 109) в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2025 / - / 0%	296,9, в т.ч. ОБ - 296,9	-	-	-	2025

66	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство светового объекта на а/д "Новосибирск-Кочка-Павлодар" (с. Ярково) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,09 / 2805	2023 / - / 0%	299,4, в т.ч. ОБ - 299,4	2 505,2	2 505,2	2 505,2	2023
67	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автодороге К-05 "Заванск - Барабинск" в Барабинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	288,2, в т.ч. ОБ - 288,2	-	-	-	2023
68	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автодороге К-16 "129 км а/д "Р-255 - Толучин - Карпизак" в Болотинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,51 / 115429	2023 / - / 0%	283,3, в т.ч. ОБ - 283,3	115 145,1	115 145,1	115 145,1	2023
69	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автодороге К-01 "992 км а/д "Р-254" - Кулино - Карасук" в Кулинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,6 / 154698	2023 / - / 0%	288,2, в т.ч. ОБ - 288,2	154 409,4	154 409,4	154 409,4	2023
70	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автодороге К-20 "Усть-Тарка - Татарск" в Татарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	289,2, в т.ч. ОБ - 289,2	-	-	-	2023
71	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автодороге К-14 "104 км а/д "Р-256" - Сузун" в Черепановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	282,8, в т.ч. ОБ - 282,8	-	-	-	2023
72	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автодороге К-15 "104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Сузун" в Черепановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,6 / 127849	2023 / - / 0%	283,8, в т.ч. ОБ - 283,8	127 564,8	127 564,8	127 564,8	2023
73	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Обоснование инвестиций в строительство магистральной дороги непрерывного движения на продолжении магистралей М-51 "Байкал" от городской черты Новосибирска до примыкания к магистрали М-52 "Чуйский тракт" с мостовым переходом через реку Обь в г. Новосибирске (Юго-западный транзит с мостовым переходом через р. Обь в городе Новосибирске)	Мощность: протяженность автодороги - 26,2 км	2027 / - / 0%	197563,5, в т.ч. ОБ - 197563,5	-	-	-	2 027
74	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Чаны - Поторейка" на участке км 11+468 - км 13+200 в Чановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	1,731 км / 143589,8	2027 / - / 0%	3330, в т.ч. ОБ - 3330	-	-	-	2 027
74	Итого / в т.ч. ОБ:			374359,9, в т.ч. ОБ - 374359,9	10 281 959,0	10 281 959,0	10 281 959,0	
137	Всего / в т.ч. ОБ:			21683369,1, в т.ч. ОБ - 5590642,5	47 355 743,5	37 107 147,1	28 560 331,3	